

정기(기동점검) 점검 결과보고

[하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사]

□ 점검일시 : 2020.03.26 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 김동수

○ 중량물취급 안전(도시철도토목부)

- 항공마대는 인양 시 손상이 우려되는 내용물의 적재를 금지하고 있으므로 쇠붙이 등 날카로운 금속성 적재를 금지하시기 바랍니다.

※ 건설안전기본지침 공통-14(항공마대)



○ 추락재해 예방(도시철도토목부)

- 자재인양구 등에 근로자의 추락위험이 있으니 추락방지 난간을 설치하시기 바랍니다.

※ 건설안전기본지침 P18(개구부 방호시설 설치 및 안전작업 기준)





○ 전도재해 예방(도시철도토목부)

- 능골공원, 고덕천교, 3번출입구 주변의 자재 및 방치 청사포 등으로 인한 근로자 전도가 우려되므로 정비하시기 바랍니다.

※ 산업안전보건에관한규칙 제3조(전도의 방지)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(도시철도토목부)

- 고덕천교 위험물저장소가 기울어 있으므로 정비하시기 바랍니다.

※ 건설안전기본지침 공통-24(위험물 보관소)



○ 가설통로 안전(도시철도토목부)

- 1번 출입구 등의 동바리 철거와 관련 근로자의 안전을 위해 가설통로(승강설비-사다리식 통로 등)를 확보하시기 바랍니다.



○ 기타 안전관리(도시철도토목부)

- 3번 출입구 주변의 일부 휨스가 없어 외부인의 출입이 가능하므로 정비하시기 바랍니다.

