

정기(기동점검) 점검 결과보고

[월드컵대교~서부간선 직결램프 설치공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2020.05.26 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 김동수

<p>○ 사면 안전(토목부)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 하천내 공사장인 본 현장은 우기를 대비하여 임시사면의 보호조치를 할 것 - 자재야적장 및 토공부 하단의 배수로를 정비할 것(단절된 구간도 있음) - 주변의 타 공사현장과 연계하여 배수로를 정비할 것 	
<p>○ 사면 안전(토목부)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사장의 임시사면은 우기를 대비하여 사면보호 조치를 할 것 	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위험물 저장소는 사용 가능한 소화기로 교체하고 - 현장의 소화기를 전수 조사하여 불량한 소화기는 전량 교체 정비할 것. - 위험물 저장소(산소 및 LPG)에 보관중인 반입 및 반출 수량의 현황파악이 가능하도록 조치할 것. - 인화성 물질이 방치되어 화재의 위험이 있으니 정비할 것 	

○ 낙하·비래 재해 예방(토목부)

- 항공마대의 내용물(철근, 철판 등 날카로운 내용물) 적재를 금지하고 있으므로 정비할 것



○ 기타 안전관리(토목부)

- 옹벽철거부분 전면부와 가시설 설치 부분에 일반시민의 접근이 불가 하도록 안전펜스 등 별도의 조치를 할 것

