

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편공사]

- 점검일시 : 2020.10.14 (수)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정달영

### ○ 건설기계 안전(토목부)

- 1톤 다짐기는 열쇠가 달려있는 상태로 구획이 구분되지 않은 공사 현장에 보관되어 있으며
- 장비는 미사용시 열쇠를 분리보관토록 하여야 하며, 일반인이 접근가능한 개방공간에 있으니 더 철저하게 관리 요함.
- 슬링벨트는 묶는 방법에 따라 유효중량이 상이하니 운반시 이를 확인하고 관리 요함.
- ※ 건설안전기본지침 공통-29(건설기계)



### ○ 기타 안전관리(토목부)

- 보행도우미는 정위치에서 보행자이 안전확보, 동선안내 등을 수행하여야 하나, 1인이 타작업 구경, 자리 이동 등 바른 작업행태를 보이지 않고 있으니 교육 및 관리 요함.



○ 기타 안전관리(토목부)

- 경계석을 하역중인 굴삭기는 다음 사항을 관리하기 바람.

- ①이탈방지핀 설치
- ②현재는 1 형태에서 진입하는 도로 바로 앞에서 신호중이나, 교통안내표지판을 직진하는 주도로의 운전자가 충분히 인지할수 있는 거리를 이격하여 설치
- ③유도수가 흡연등 다른 일을 하지 못하도록 교육 관리
- ④진입하는 도로에 굴삭기 버킷등을 적치하여 통행에 방해 및 민원을 야기할수 있으니 이동 조치

