

정기(기동점검) 점검 결과보고

(중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사(장기 1차))

- 점검일시 : 2021.04.08 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 임장경

○ 건설기계 안전(방재시설부)

- - 굴삭기 작업시 사면 내 미끄러짐, 전도 등에 위험요소가 있어 운전자는 출입문 닫고 안전모를 착용하고 운전할 수 있도록 조치 요망
- 공사장내 운행 중인 굴삭기는 실명제 및 협착 부착 방지봉 등 설치 요망(확인)
- 공사장내 다수의 장비(굴삭기 덤프트럭)와 1~2인 유도원으로 구성되어 있어 장비이동에 따른 협착 등 사고예방 철저
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)



○ 보건 관리(방재시설부)

- - 토취장에 흙날림, 비산에 따른 대책 강구
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제4조(분진의 흙날림 방지)

