

정기(기동점검) 점검 결과보고

[중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사(장기 1차)]

- 점검일시 : 2021.05.06 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이경석

○ 건설기계 안전(방재시설부)

- 토공 작업중인 굴삭기는 장비실명제카드, 흑해 지장치 미부착된 차량이 있으니 보완요망

※ 건설안전 기본지침 공통-029 (건설기계)



○ 전도재해 예방(방재시설부)

- 제방 공사시 현재 근로자 이동통로가 확보되지 않아 적치된 사석위로 이동하여 전도재해 우려가 있으므로 보완요망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 건설기계 안전(방재시설부)

- 현장에서 현재 굴삭기, 덤프트럭 등 여러장비들이 동시작업중으로 충돌, 협착 등의 안전사고 우려가 있으니 작업전 신호수 및 장비조종원, 근로자들 대상으로 안전교육바라며,
- 현장 장비 및 차량 진출입로가 일반보행자들 동선과 겹치는 바, 현장 진출입시 신호수를 배치하여 안전사고 예방바람

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)

※ 건설안전 기본지침 공통-029 (건설기계)

