

정기(기동점검) 점검 결과보고

[동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사]

□ 점검일시 : 2021.05.25 (화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이경석

○ 추락재해 예방(건축부)

- 거푸집 조립 및 해체를 위해 설치한 가설발판은 안전난간이나 안전고리 체결 시설 등 추락재해 예방을 위한 시설이 없어 작업 중 추락위험이 있으니 보완요망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)



○ 추락재해 예방(건축부)

- 강북구 구간 정화조 설치예정 단차구간은 접근 금지 시설이나 근로자가 인지할수 있는 설비 등 추락재해예방을 위한 시설보완요망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)



○ 감전재해 예방(건축부)

- 현장에 강우로 인하여 지반에 물이 고여있는 등 습윤한 환경으로, 감전재해 예방을 위하여 가설전선은 가공하여 사용요망

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제303조(전기 기계/기구의 적정설치 등)



○ 중량물취급 안전(건축부)

- 슬링벨트 및 철제로프는 노후화 된 것으로 관찰되니 사용기준에 적합한지 점검하고, 사용기준에 부적합할 경우 폐기 또는 근로자가 사용하지 않도록 반출 바람
- 항공마대에는 날카로운 자재적치시 파단에 의한 낙하재해 우려가 있으니 전용운반함을 사용하기 바람

- ※ 건설안전 기본지침 공통-031(벨트 슬링)
- ※ 건설안전 기본지침 p22(3.양중작업의 낙하 방지 안전시설 및 작업기준)



○ 흙막이가시설 안전(건축부)

- 흙막이 가시설은 다음사항을 보완바람
- ① 어스앵커 두부구간 보호캡 설치 누락부 보완요망
- ② 토류판 설치 자재 불량구간 재설치 요망
- ③ 경사로 구간에 설치된 지중경사계, 지하수위계 설치 부위는 계측기록의 신뢰성 확보를 위해 고정요망



※ 건설안전 기본지침 공통-015(굴착단부 및 흙막이가시설)



○ 기타 안전관리(건축부)

- 수방 자재 및 비상연락망 등 수방계획서와 맞게 현행화 요망

수방 자재 및 비상연락망 등 수방계획서와 맞게 현행화 요망

구분	수량	현행화사항	비고
자재	사다리(3)	50 장	현행화완료
	사다리(4)	100 장	현행화완료
	포크	1 롤	현행화완료
	비닐	10 롤	현행화완료
	무릎垫	20 장	현행화완료
	장화	10 켤	현행화완료
	목재(1)	5 개	현행화완료
	삼	10 개	현행화완료
	현판	5 개	현행화완료
	메가폰	1 개	현행화완료
장비	양수기	5	집수정 및 자재장고
	포크레인	1	협업업체 운영
	덤프	1	협업업체 운영

25/05/2021



25/05/2021