

정기(기동점검) 점검 결과보고

[동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사]

□ 점검일시 : 2022.03.11 (금)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 낙하·비래 재해 예방(건축부)

- 1구간 작업장 작업투입구 주변에는 각종 자재들이 방치되어 있고, 낙하물 방지망 조치가 일부 미흡하여 외부 충격 등으로 인한 낙하물 발생우려가 있으니 낙하 및 전도우려가 없는 안전한 곳으로 이동조치하여 관리하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 건설기계 안전(건축부)

- 2-1) 2구간 작업장에서는 각종 기계가 혼재되어 있고, 작업중 발생하는 천공 소음으로 작업구간내 소통이 불가하여 통제가 어려울 수 있으니 명확한 신호체계를 재확립하고, 조종원과 신호수, 전 작업자를 대상으로 관련 교육을 주기적으로 실시하기 바람.

- 2-2) 아울러, 건설기계 작업 주변에서는 점검자를 포함한 모든 인원이 신호수의 통제에 따르도록 조치(신호수 위치조정,교육)하고, 건설기계 조종원들은 후방카메라 모니터링 등 작업반경내 작업자 진입시 안전관리에 철저를 기하도록 교육을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제40조(신호), 제200조(접촉방지)



○ [모범사례]기타 안전관리(건축부)

- 작업자 주 이동구간에 철근이 돌출되어 있어
작업자 찢림, 베임 등의 안전사고 우려가 있어,
철근 돌출부에 전선용 주름관을 꽂아 작업자가
안전하게 이동할 수 있도록 조치하여 관리하고
있음

