

# 서울새활용플라자 10월 합동안전점검 체크리스트

점 검 내 용	점 검 결 과	
	O,x	내용(위치, 상태)
<b>▪ 운영 및 교육·훈련</b>		
◦ 비상연락망 정비 관리상태	O	
◦ 위험요소에 대한 위험안내 및 안전표지 정비·관리 여부	O	
◦ 비상시 행동요령 안내방송 여부	O	
◦ 이용객 안전예방 활동상태	O	
◦ 제 규정·지시사항 준수상태 등	O	
◦ 상황별 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용여부	O	
◦ 전 종사자에 대한 안전교육 실시 현황 등	O	
<b>▪ 시설물분야</b>		
◦ 주요구조부의 손상·균열, 누수 등 결함발생 여부	O	
◦ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 - 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태	O	
◦ 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태 확인	O	
◦ 콘크리트 중성화 및 철골구조물의 부식 여부	O	
◦ 시설 누수·균열·박리·배수상태	O	
◦ 계단 Non-slip 부착 및 파손 상태 확인	O	
<b>▪ 전기분야</b>		
◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금장치 확인	O	
◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부	O	
◦ 차단기와 전기배선이 상호용량에 맞게 설치·사용 확인	O	
◦ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 여부	O	
◦ 전선접속 상태 및 전기기계기구 접지 적정 여부	O	
◦ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부	O	
◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작 상태와 과부하, 과전압 등 지시계기 확인	O	
◦ 전력퓨즈, 변압기, 계전기류, 수·배전용 차단기류, 전력용 콘덴서 상태 확인	O	
◦ 고압·저압 부하설비 관리 상태 등	O	
◦ 분전반 사용제한 및 주의사항 안내표지 부착여부 등	O	
◦ 분전반 시건장치 확인	O	

점 검 내 용	점 검 결 과	
	O, X	내용(위치, 상태)
<b>▪ 기계 및 승강기분야</b>		
◦ 기계설비 배관이 파손·누수 및 유지관리상태	O	
◦ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부	O	
◦ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부	O	
◦ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보 여부	O	
◦ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태 확인	O	
◦ 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등	O	
<b>▪ 가스분야(일반가스)</b>		
◦ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 방치 여부 - 100kg이상 저장 시 용기 전도방지 및 차양시설 확인 - 250kg(체적거래 시는 500kg) 이상 방호벽 설치 확인	O	
◦ 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동 확인	O	
◦ 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용 상태 확인	O	
◦ 가스보일러의 흡배기구시설 관리상태 - 보일러 배기통 폐가스 누설 유무 확인 등	O	
◦ 가스배관 절연 및 표식상태	O	
<b>▪ 소방분야</b>		
◦ 비상구 유도등 (시인성, 방해요소, 작동여부 등)	O	
◦ 비상시 피난 안내도, 피난요령 안내도 (설치여부, 시인성 등)	O	
◦ 피난·소화통로 확보여부, 유지관리 상태 등	O	
◦ 옥내소화전 등 소방시설 주변 물건 적재 확인	O	
◦ 소화기·화재탐지기 등 소방시설 상태	O	
◦ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부	O	
◦ 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등)	O	
◦ 긴급 상황 시 이용객 행동요령(설치여부, 시인성, 적정성 등)	O	

점검일자 : 2023. 10. 16.

점 검 자 : 이호남 (인)

점 검 자 : 김항민 (인)

점 검 자 : 강경남 (인)