

정기(기동점검) 점검 결과보고

[노들로 구조개선공사(장기1차)]

□ 점검일시 : 2024.01.22 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 정진혁

○ 가설통로 안전(토목부)

- 현장 컨테이너 사무실에 아웃트리거가 없이 방치된 사다리는 사용 시 전도 사고의 위험이 있으므로 계속 사용하는 경우 보수하고 미사용 시 반출 요망

※ 위험성평가 권고사항

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)

※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.2 가설통로 안전-002 사다리(일자형)



○ 기계기구 안전(토목부)

- 1ton 롤러는 23년 11월까지 정기 점검이 되어 있고 이후 정비를 맡기기 위해 방치 중으로 사용하기 전에 정비하고 점검 후 사용 요망

※ 위험성평가 권고사항

※ 건설공사장 안전관리지침 3.2.3 기계기구 안전-001 위험기계기구(공통)

