

# 관련전문가 현장점검 의견

사업명	점검의견	비고
반포천 유역분리 터널공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현 시공상태의 수방대책은 이상없음.</li> <li>- 단 유출입부 BOX 구조물 공사는 6월말까지 완료계획으로 있어 그때까지는 반포천 상류에 집중호우가 발생하더라도 유역분리터널로 홍수량을 분담시켜 하류로 유하시킬 수 없음.</li> </ul> <p>따라서 이 경우 고무래길로 명명 되어있는 원래의 반포천 복개부로 홍수를 유하시켜야 하므로 이상호우시 내수침수 문제등이 발생할 수 있으므로 BOX 구조물 공사를 최대한 단축시키기 바람.</p>	

2022. 3. 22.

전문위원 성명 서 상 돈



# 관련전문가 현장점검 의견

사업명	점검의견	비고
사당천 단면확장 하수암거 신설공사	- 우기전 수방대비는 이상없음. - 단 강우 예보시는 공사중의 장비, 자재등은 신속히 이동시킬수 있도록 하기 바람	

2022. 3. 22.

전문위원 성명 서상돈



# 관련전문가 현장점검 의견

사업명	점검의견	비고
안골천 단면 확장공사	- 우기전 안골천 통수에 지장이 없도록 각종 공 사용 시설을 철거하기 바람.	

2022. 3. 22.

전문위원 성명 서상돈



# 관련전문가 현장점검 의견

사업명	점검의견	비고
사당역 저류조	<ul style="list-style-type: none"><li>- 저류조 내의 지배수를 위한 집수정을 청소하고 우기전 지배수 펌프를 시험가동 확인하기 바람.</li><li>- 또한 저류조로 사당천의 홍수량일부를 횡월류 유입시키기 위한 제어수문의 작동상태를 확인 점검하기 바람(전동/수동)</li></ul>	

2022. 3. 22.

전문위원 성명 서상돈



# 관련전문가 현장점검 의견

사업명	점검의견	비고
사당역 주변 도로 차수관	<ul style="list-style-type: none"><li>- 차수관 위에 차수관 작동시 방해가 되는 차량이나 각종 물건 등이 있지 않도록 경고 안내판등이 필요할 것으로 보이며 주기적인 계도 활동이 필요함.</li><li>- 우기전 전원 작동시켜 차수관 가동가능토록 하기 바람(시험운전포함)</li><li>- 현재 일부 차수관의 경광등이 파손 되어있어 즉시 수리, 보수하기 바람</li></ul>	

2022. 3. 22.

전문위원 성명 서상돈

