

4주 주기 안전지도점검 체크리스트

구분	점검내용	점검결과	비 고
공통사항	• 안전보건 11대 수칙 준수여부		
	• 안전수칙 이행상태		
	• 안전관련 지시사항 실천상태		
	• 사업장 안전관리계획 수립 이행상태		
	• 각종 안전점검 실시 여부		
	• 비상복구용 자재 및 장비 관리상태		
	• 중점관리개소 관리상태		
• 기타 안전에 관한 사항			
기능실	• 기술분야 각종기능실 관리상태		
안전시설	• 긴급 비상통화장치 및 CCTV 정상가동 여부		
	• 소화기, 소화전, 자탐설비 등 소방설비 관리상태		
	• 통로 및 바닥유도등 등 승객 대피유도 설비 관리 상태		
	• 공기호흡기, 방독면 등 인명구호장비 관리상태		
	• 피난사다리, 휴대용 비상조명등 등 관리상태		
	• 전기시설물 유지관리 상태		
	• 제연경계벽, 방화셔터 등 관리상태		
스크린 도어	• PSD 출입문 작동상태		
	• PSD 도어개폐 표시등 표시상태		
	• 승강장 선단 PSD 비상대피용 출입문 개폐상태		
승강 편의시설	• E/S 정상 가동 여부		
	• E/V 정상가동 및 비상통화장치 정상 여부		
장애인 편의시설	• 점자, 유도블럭 및 장애인 유도표지 관리상태		
	• 장애인화장실 청결 및 유지관리상태 여부		
	• 휠체어리프트 및 비상통화장치 정상가동 여부		
승객보행 동선	• 천장판 및 벽체타일 탈락 여부		
	• 행선안내게시기 표시상태 등 정상작동 여부		
	• 역이용안내도 등 안내표지판 이상 여부		
	• 스피드게이트 가동 및 호출장치 이상 여부		
	• 승강장 및 대합실 조명장치 멸등 여부		
	• 외부출입구 마담마감재 들뜸 등 이상 여부		
	• 피난대피동선 주위 위험물, 적치물 방치 여부		
	• 화장실 위생기구 등 청결 및 조명 상태 정상 여부		
	• 여자화장실 내 긴급 콜장치 정상가동상태 여부		
	• 대합실, 승강장 쓰레기통 관리상태		
	• 무인매표기 등 정상작동 여부		
공사장	• 자재방치 등 공사로 인한 승객불편 초래 유무		
	• 용접용 가스 등 인화성물질 방치 여부		
	• 공사안내표지판 기재내용 등 관리상태		