

준공검사조서(갑)

1. 공 사 명 : 오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사
2. 계 약 금 액 : 금79,563,406원
3. 준 공 정 산 액 : 금79,563,406원
4. 준 공 기 한 : 2017년 01월 29일

2017년 01월 26일 준공


2016년 12월 28일 ㈜은하전기와 계약분

위 공사 준공검사의 명을 받아 2017년 02월 02일 검사한 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 인정함.

단, 수중 지하 및 구조물의 내부 또는 저부등 시공후 매몰된 부분의 검사는 별지 공사감독원 감독조서에 의거함

2017년 02월 03일

준공검사원 김 수 호



서울특별시도시철도공사 사장 귀하

준공검사조서(을)

1. 공 사 명 : 오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사
2. 계 약 자 : (주)은하전기 대표 정기덕
3. 계 약 금 액 : 일금 칠천구백오십육만삼천사백육원정(₩79,563,406)
4. 준공정산금액 : 일금 칠천구백오십육만삼천사백육원정(₩79,563,406)
- 5.. 계약 년 월 일 : 2016년 12월 28일

공 종	단위	수 량	계약금액	준공정산금액	기성금액	준공금액	비고
1. 재 료 비							
직접 재료비	식	1	45,137,881	45,137,881		45,137,881	
간접 재료비	식	1	19,562	19,562		19,562	
소 계			45,157,443	45,157,443		45,157,443	
2. 노 무 비							
직접 노무비	식	1	27,509,160	27,509,160		27,509,160	
간접 노무비	식	1	3,273,590	3,273,590		3,273,590	
소 계			30,782,750	30,782,750		30,782,750	
3. 경 비							
기타경비			379,700	379,700		379,700	
산업재해보상보험료			1,169,744	1,169,744		1,169,744	
고용보험료			267,809	267,809		267,809	
건강보험료							
연금보험료							
노인장기요양보험료							
산업안전보건관리비			1,344,332	1,344,332		1,344,332	
소 계			3,161,585	3,161,585		3,161,585	
4. 일반관리비							
			292,676	292,676		292,676	
5. 이 윤							
			168,952	168,952		168,952	
총 원 가							
			79,563,406	79,563,406		79,563,406	
부가가치세			0	0		0	영세율 적용
총 계							
			79,563,406	79,563,406		79,563,406	

준공검사조서(병)

공 종	규 격	단위	수량	계약금액	준공정 산금액	기성 금액	준공금액	비고
가) 재 료 비								
탄소접지모듈	Φ260*1000mm, 50Kg이하	개	60	36,000,000	36,000,000		36,000,000	
나동선	BC-70mm ²	m	36	178,632	178,632		178,632	
스트롱앙카	STS 5/8"	개	132	562,980	562,980		562,980	
전산볼트	M10	개	132	106,920	106,920		106,920	
접지 콘넥터	STS U볼트 "3/8"- 1"	개	120	51,600	51,600		51,600	
접지 슬리브	70mm ² , C형	개	18	25,200	25,200		25,200	
hdg bend(지선밴드)	W:30 x L:260mm x 2.1t	개	120	168,600	168,600		168,600	
PVC 거푸집(판)	외장마감용판 (2900×1300×290×10t)	m ²	14.6 4	1,133,136	1,133,136		1,133,136	
PVC 거푸집(상판)	외장마감용판 (2900×1300×5t)	m ²	22.6 2	1,750,788	1,750,788		1,750,788	
드라이모르타르	내외벽 미장 40kg	포	129	580,500	580,500		580,500	
흑연 가루	OMNI GT-1(10kg)	포	60	2,760,000	2,760,000		2,760,000	
전선관	28mm 외경33.3mm, 두께2.5mm	m	21	26,796	26,796		26,796	
접지케이블	F-GV 70mm ²	M	83	458,907	458,907		458,907	
접지케이블	F-GV 25mm ²	M	202	405,010	405,010		405,010	
접지케이블	F-GV 6mm ²	M	152	87,400	87,400		87,400	
접지 단자함	500x450x150x1.2T	개	2	830,000	830,000		830,000	
동관단자	2HOLE-70mm ²	개	3	3,798	3,798		3,798	
동관단자	1HOLE-25mm ²	개	88	26,048	26,048		26,048	
압착단자	6mm ² *6Φ	개	12	444	444		444	

공 종	규 격	단위	수량	계약금액	준공정 산금액	기성 금액	준공금액	비고
고철	중량철A	Kg	5.98	-1,166	-1,166		-1,166	
구리(동)	하품	Kg	4.32	-17,712	-17,712		-17,712	
합 계①				45,137,881	45,137,881		45,137,881	
나) 잡자재 및 소모재료								
	잡자재	식	1	19,562	19,562		19,562	
합 계②				19,562	19,562		19,562	
소 계	합 계① + 합 계②			45,157,443	45,157,443		45,157,443	
다) 노 무 비								
	내선전공	인	153	27,509,160	27,509,160		27,509,160	
합 계				27,509,160	27,509,160		27,509,160	