

등록번호	공간운영팀-2011
등록일자	2016.08.05.
결재일자	2016.08.05.
공개구분	공개

결 재	공간운영팀장	경영기획실장	대표이사	
	김형성	이효정	08/05 강경희	
협 조				

소방시설 종합정밀점검 지적사항 처리결과 보고

서울여성플라자 내 설치운영중인 소방설비에 대한 2016년 종합정밀점검 결과 지적사항 개선을 통한 소방시설의 안전성 제고

I 지적사항 처리 개요

① 2016 소방설비 종합정밀점검

- 점검업체 : (주)국제방재서비스 (소방시설 전문업체)
- 점검일시 : 2016년 7월 07일 ~ 08일
- 점검결과 지적사항 처리결과 : 총 6개 지적사항 100% 조치 완료

2016 소방시설 종합정밀점검 지적사항 처리결과 보고



서울시여성가족재단

설비명	지 적 사 항	조 치 내 역
스프링 클러 설비	· 5층 성평등팀 스프링클러 헤드 살수 반경 미달	· 스프링클러 헤드 증설
	· 2층 정리서고 앞 스프링클러 헤드 감열부위 페인트로 도색됨	· 감열부분 페인트 제거
	· A/V(습식)구역에 P/V(준비작동식)감지기 회로가 설치됨 : 지하3층 기계실 자재창고내 1개소	· 자동화재탐지 설비용 감지기 회로 보수 (1개소 감지기 4개)
	· P/V구역에 교차회로가 아닌 단일회로만 설치됨 : 지하1층 주차관제실 앞 P/V 구역 1개소	· P/V구역에 교차회로 설치 완료
	· 유수검지장치실 입구에 "유수검지장치실" 표지판 부착요함 3개소 : 4,5층 공조실출입구, 지하1층	· 표지판 부착 (3개소)
	· 지하3층 기계실내 상하향식 스프링클러 헤드에 차폐판 설치 요함	· 하향식 헤드에 차폐판 설치(48개소)

② 소방시설 점검 지적사항 보수 진행

- 2016.07.07. ~ 07.08. 소방시설 종합정밀점검 실시
- 2016.07.08 ~ 07.20. 수신반 프로그램 DATA BACKUP 및 지적사항 수령
- 2016.07.08 ~ .08.01. 스프링클러 헤드 증설 및 보수, 자동화재탐지 설비용 감지기 회로 보수, 준비작동식구역 교차회로 설치, 표지판 부착, 스프링클러 하향식헤드 차폐판 설치 등 지적사항 일체 보수 완료

II

지적사항 처리결과

조치전	조치후	조치전	조치후
			
5층 성평등팀 스프링클러헤드 실수반경 미달	5층 성평등팀 스프링클러 헤드 추가설치	2층 정리서고 상부 스프링클러헤드 페인트 도색	2층 정리서고 상부 스프링클러헤드 페인트 제거
			
5층 공조실 알람벨브실 표지판 미부착	5층 공조실 알람벨브실 표지판 부착	지하1층 P/V 단일회로만 설치	지하1층 P/V 1회로 추가설치(교차회로 구성)
			
4층 공조실 알람벨브실 표지판 미부착	4층 공조실 알람벨브실 표지판 부착	지하3층 기계실 S/P 헤드 차폐판 필요	지하3층 기계실 S/P 헤드 차폐판 설치 (48개소)
			
지하1층 프리엑션실 표지판 미부착	지하1층 공조실 프리엑션실 표지판 부착	지하3층 기계장고 P/V감지기회로 작업 중	지하3층 기계장고 P/V회로 A/V 회로 변경(창고내 감지기 4개)

※ 2016년 8월 1일 현재 소방시설종합정밀점검 지적사항 일체 처리 완료. 끝.