

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서부간선지하도로 민간투자사업건설공사(2공구)]

- 점검일시 : 2018.03.07 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 최영준, 박상종

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 개착구간 작업장에는 굴삭기, 천공장비, 덤프 트럭 등 각종 건설장비들이 혼재되어 작업을 실시하고 있어 작업중 장비간의 충돌 및 근로자 협착 등의 안전사고 우려가 있으니 신호수가 정위치 근무할 수 있도록 조치하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-29(건설기계)</p>		<p>2018.03.08</p> <p>- 신호수 정위치 배치근무</p> <p>※ 굴삭기 등 중장비 작업시에는 신호수 배치철저 교육 및 확행조치</p>	
		<p>2018.03.08</p> <p>- 상차작업 후 안전난간 복구완료</p>	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 개착구간 시점방향 슬러지 보관장소안전난간은 상차작업으로 임시해체되어 있으니 작업시에는 근로자 접근을 통제하고, 상차작업이 완료된 후에는 안전난간을 복구하고 근로자 출입통제구간임을 인지할 수 있도록 조치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p>			

<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 개착구간 1구간에 설치된 라카보관함 앞에 적치된 토사 및 목재로 인하여 라카보관함 이용 시 근로자 전도 위험이 있으니, 근로자가 보관함에 안전하게 접근할 수 있도록 접근로 확보 요함.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조 (전도의 방지)</p>		<p>2018.03.09</p> <p>- 라카보관함 앞 적치된 토사 및 목재 정리조치로 안전통로 확보</p>	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 개착구간 1구간에서 사용하는 항공마대는 손상이 우려되는 날카로운 내용물 적재하고 인양시 항공마대 손상으로 자재의 낙하 위험이 있으니 적재를 금지하고, 자재 운반구로 운반 요함.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-14 (항공마대)</p>		<p>2018.03.09</p> <p>- 날카로운 내용물 항공마대 사용 금지하고 자재 운반구로 이동조치</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 개착구간 인접 도로에 작업장에서 유출된 오수가 도로 측구 주변에 물고임 되어 있으니 조치하기 바람.</p>		<p>2018.03.09</p> <p>- 개착구간 인접 오염된 측구 물청소 실시</p>	