

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)]

- 점검일시 : 2018.04.20 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 함창록, 박수엽

<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)</p> <p>- 공기정화시설 부지내 유류저장소는 아래 사항에 대하여 조치 요망.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 취급 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 물질 안전보건자료(MSDS) 게시</li> <li>② 유류저장소 관리자 시건 관리</li> <li>③ 유류저장소 인접 소화기 비치</li> </ul> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-024(위험물 보관소)</p>	
<p>○ 가설통로 안전(토목부)</p> <p>- 공사장에 설치되어 있는 위험물 저장소는 근로자들이 항상 안전하게 사용할 수 있는 통로 확보 후 관리하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>	
<p>○ 감전재해 예방(토목부)</p> <p>- 가설사무실 설치를 위해 사용중인 분전함은 외함접지 설치 후 사용하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-16(분전반)</p>	

○ 기타 안전관리(토목부)

- 공기정화시설 부지내 보관 및 사용중인 공사용 자재(그랑우팅 시멘트)는 아래사항에 대하여 조치요망.

- ① 물질안전보건자료(MSDS)를 게시하고 유해사항에 대한 근로자 교육.
- ② 우천 등으로 인하여 재료가 변질되지 않도록 덮개 설치 관리.



○ 기타 안전관리(토목부)

- 공기정화시설 부지내 H-PILE이 돌출되어 있어 근로자 통행에 따른 안전사고가 발생하지 않도록 파일단부에 보호캡 설치 요망.

