




# 2018년 우기대비 안전점검표

(중점 점검일 : '18.5.21.~ 6.22)

구 분	세부 점검사항	비 고
건축분야	• 피난시설 규정 등 건축법상 저촉여부	이상없음
	• 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부	이상없음
	• 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부	이상없음
	• 철골구조물의 구조내력 저하 여부	이상없음
	- 도장재료 마감 및 부식상태	이상없음
	- 형강 등 관련부재 변위변형·휨 상태	이상없음
	• 조명·무대시설·광고탑 등 부속시설 안전 여부	이상없음
	• 옥상 물탱크·물건 적치 등 과하중 상태	이상없음
	• 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부	이상없음
• 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태	이상없음(배수로, 빗물받이 등 정비)	
토목분야	• 교량 등 토목구조물의 손상상태	이상없음
	• 석축·옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무	이상없음(석축 보수완료)
	• 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태	이상없음
	• 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등	이상없음(배수관 정비완료)
전기분야	• 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부	이상없음
	• 조명탑 등 전기시설물의 유지관리 상태	이상없음
	• 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부	이상없음
	• 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부	이상없음
	• 전기기구 접지 및 파뢰침설치 적정여부	이상없음
	• 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부	이상없음
	• 승강기, 에스컬레이터 등 안전관리 및 작동상태	이상없음
가스분야	• 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부	이상없음
	• 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부	이상없음
	• 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부	이상없음
	• 가스보일러의 흡·배기구시설 설치 상태	이상없음
	• 지하실 환기 및 관리상태 확인	이상없음
	• 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태	이상없음
	• 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부	이상없음
기계분야	• 배관의 파손·누수 및 유지관리상태	이상없음
	• 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부	이상없음
	• 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부	이상없음
	• 급수·급탕·공조시설 관리 및 안전성	이상없음
	• 오·폐수처리시설 가동상태 및 무단방류여부	이상없음
	• 기계식주차시설·주차타워 등의 안전관리 실태	이상없음
소방분야	• 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부	이상없음
	• 소화기·화재탐지기 등 소방시설 상태	이상없음
	• 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부	이상없음
	• 방화문, 방화셔터의 정상작동상태 점검	이상없음(서관2층 방화셔터 정비)
	• 피난·소화통로 확보여부, 유지관리 상태	이상없음
유지관리	• 개별법에 의한 시설기준 적합 여부	이상없음
	• 관계법상의 안전점검·검사이행 여부	이상없음
	• 관계법에 의한 안전조치 이행 여부	이상없음
	• 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부	이상없음
	• 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태	이상없음
	• 시설물관리주체의 안전의식 상태 등	이상없음

점검자 : 직 공업(기계)6급 성명 김진보   
 직 시설(건축)6급 성명 홍정표   
 직 공업(전기)7급 성명 고현철   
 직 공업(전기)9급 성명 권정원 