



# 압력계 점검 결과 보고서

1. 대상 : 염소투입설비의 배관용 압력계 점검
2. 일시 : 2018년 06월 20일 수요일
3. 점검대상 물품 : 염소투입설비 배관용 압력계 2개
4. 점검방법
  - 가. (주)아쿠스 보유 표준 염소용 압력계로 압력을 측정하여, 기존 압력계로 측정된 값과 비교하여 이상 유무 확인
  - 나. (주)아쿠스 표준압력계

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 기 기 명 : 표준 염소용압력계</li> <li>2. 규 격 : 2.5Mpa</li> <li>3. 기기번호 : P160703319</li> <li>4. 교정일자 : 2017년 6월 09일</li> <li>4. 성 적 서 : 첨부 교정성적서</li> </ol>
--	--

## 4. 점검결과 (상세결과 첨부참조)

<p>염소투입설비 배관용 압력계 2개는 설치압력계 와 표준압력계 값을 비교한 결과, 모두 이상이 없음을 확인합니다.</p>		
 <p>대표이사 이희환 사업자등록번호: 120-81-625270 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 2길 4</p>	<p>점검자</p>	<p>영업본부 김진경</p>
	<p>점검일시</p>	<p>2018년 06월 20일</p>

(첨부 1)

### 압력계 상세 점검결과 (염소투입설비)

	No.	# 1라인(제1염소실)
	설치압력계 측정값	0.78Mpa
	표준압력계 측정값	0.8Mpa
	압력 오차	0.02Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호
	No.	# 2라인(제1염소실)
	설치압력계 측정값	1.17Mpa
	표준압력계 측정값	1.2Mpa
	압력 오차	0.03Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호
	No.	# 1라인(제2염소실)
	설치압력계 측정값	0.63Mpa
	표준압력계 측정값	0.61Mpa
	압력 오차	-0.02Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호
	No.	# 2라인(제2염소실)
	설치압력계 측정값	0.75Mpa
	표준압력계 측정값	0.72Mpa
	압력 오차	-0.03Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호