

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [강남순환도시고속도로 건설(8공구)]

□ 점검일시 : 2018.11.08 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박상종

○ 추락재해 예방(토목부)

- 매헌 지하차도 BOX 슬라브 거푸집 설치 작업장은 동바리 상부 거푸집 설치시 근로자 안전을 위하여 생명줄을 설치하였으나 작업 여건상 3~4명의 근로자가 동시에 작업하므로 근로자간 안전대 걸이가 간섭되지 않도록 추가로 생명줄을 설치하기 바람.  
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등)



○ 가설통로 안전(토목부)

- 매헌 지하차도 굴착공사장으로 내려가는 통로는 설치된 계단이 경사가 급하니 안전난간을 설치하기 바람.  
 - 계단 하부에서 굴착공사장으로 내려가는 일자형 사다리가 설치되어 있으나 사다리 상단 미고정 등 설치상태가 미비하니 보완하기 바람, 안전한 통로가 확보되기 전까지 근로자 통행을 금지하기 바람.  
 ※ 건설안전 기본지침 공통-002(작업발판 및 계단), 공통-004 (사다리(일자형))



○ 사면 안전(토목부)

- 매헌 지하차도와 염곡 지하차도 굴착사면은 우수에 의한 침식 방지 등을 위하여 사면 보호덮개를 설치하였으나 일부 설치상태가 미비한 굴착사면이 있으니 보완하기 바람.  
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 매헌 지하차도 구간 트럭터미널 앞 교차로 상부 복공판에 설치되어 있는 좌회전 유도 차선은 양재대로 좌회전 1차로에서 매헌로 2차로로 차선이 유도되어 있어 좌회전시 양재대로 좌회전 1차로와 2차로 좌회전차량에 혼선을 줄 수 있으니 보완하기 바람.

