




정기(기동점검) 점검 결과보고

[시민생활사 박물관 리모델링(증축) 전기공사(장기-1차)]

- 점검일시 : 2018.11.22 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전용현

<p>○ 추락재해 예방(설비부)</p> <p>- 별관동의 전기공사 근로자는 A형사다리 사용 시 추락재해 예방을 위하여 아래사항을 보완하기 바람.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 2인 1조 작업 ② 아웃트리거 확장 <p>※ 건설안전기본지침 공통 5 (사다리)</p>	
<p>○ 추락재해 예방(설비부)</p> <p>- 별관동의 전기공사에 사용중인 이동식비계는 전도 및 추락재해 예방을 위하여 아래사항을 보완하기바람.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 상부 안전난간 설치 ② 아웃트리거 설치 <p>※ 건설안전기본지침 공통 7 (이동식 비계)</p>	
<p>○ 기계기구 안전(설비부)</p> <p>- 전기배관의 절삭 및 연삭작업에 사용중인 기계를 단열재 상부에 불안전하게 거치하고 있어 작업중 전도 및 낙하재해 우려가 있으므로 보완 조치 요망.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통28 (위험기계기구)</p>	

○ 감전재해 예방(설비부)

- 투광등은 감전재해 예방을 위하여 보호커버를
설치 후 사용하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통20
(투광등)

