

정기(기동점검) 점검 결과보고

[월드컵대교 건설 전기공사(장기-1차)]

□ 점검일시 : 2019.08.16 (금)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 낙하·비래 재해 예방(설비부)

- 북단 전기 작업장 주변에 원형 파이프 등 각종 소형자재가 방치되어 있어 풍력 등에 의해 한강 하부로 낙하, 비래할 우려가 있으니 이동조치 및 재발되지 않도록 관련 근로자 교육을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 추락재해 예방(설비부)

- 북단 전기 작업장(E1G101S 표시구간)은 조도가 미 확보된 상태로, 하부 개폐문이 열려져 있어 개구부가 발생으로 작업자 추락 등의 안전사고 우려가 있으니 재발되지 않도록 조치하기 바람.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)



○ 보건 관리(설비부)

- 복단 전기 작업구간은 도장작업후 악취가 제거되지 않은 상태로 작업자 질식재해 등의 안전 사고 우려가 있으니 관련 작업자 특별교육을 실시하기 바람

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제620조(환기 등)



○ 가설통로 안전(설비부)

- 복단 전기 작업장에는 일자형 사다리를 통로로 사용하고 있으나 작업자가 이동할 경우 안전난간이 미설치된 구간으로 이동 후 사다리를 사용해야 하고, 고정상태가 미흡하고, 하부 아웃트리거는 상부에 떠있는 상태로 그 기능을 못하고 있으니 작업자가 안전하게 이동할 수 있도록 보안을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)

