

안전점검 점검표(2020 설날대비)

1. 점검대상 : 서울역사박물관 본관
2. 점검일시 : 2020. 1. 20 ~ 2020. 1. 21
3. 점검방법 : 육안점검
4. 점검내용



(건축분야)

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과
피난시설규정 등 건축법상 저촉여부	특이사항 없음
기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부	특이사항 없음
지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부	특이사항 없음
철골구조물의 구조내력 저하 여부 - 도장재료 마감 및 부식상태 - 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태	특이사항 없음
조명·무대시설·광고탑 등 부속시설 안전 여부	특이사항 없음
옥상 물탱크·물건 적치 등 과하중 상태	특이사항 없음
담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부	특이사항 없음
건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태	특이사항 없음
기계식주차시설·주차타워 등의 안전관리 실태	해당없음
개별법에 의한 시설기준 적합 여부	적합
설계도서 보관 상태	양호
상 태 판 정	
2020. 1. . 점검자 : <u>김복희</u> 소장 <u>김</u> (인)	

안전점검 점검표(2020 설날대비)

1. 점검대상 : 돈의문 전시관
2. 점검일시 : 2020. 1. 20
3. 점검방법 : 육안점검
4. 점검내용

(건축분야)

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과
피난시설규정 등 건축법상 저촉여부	특이사항 없음
기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부	특이사항 없음
지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부	특이사항 없음
철골구조물의 구조내력 저하 여부 - 도장재료 마감 및 부식상태 - 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태	해당없음
조명·무대시설·광고탑 등 부속시설 안전 여부	해당없음
옥상 물탱크·물건 적치 등 과하중 상태	특이사항 없음
담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부	특이사항 없음
건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태	특이사항 없음
기계식주차시설·주차타워 등의 안전관리 실태	해당없음
개별법에 의한 시설기준 적합 여부	적합
설계도서 보관 상태	양호
상 태 판 정	
2020. / . 점검자 :  노광훈 (인) 	

붙임1 문화재 분야별 안전점검 세부사항

점검대상 : 경희궁리, 경희궁 흥화문

점검일시 : 2020. 1. 20

번호	점검항목	확인내용	비고
1	문화재 주변 기타 시설물	<ul style="list-style-type: none"> · 배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부 · 담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부 · 폭설대비 진입도로 대비책 강구 · 산지, 하천 내 부유물 및 토석류 적재 여부 · 야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 여부 · 계단, 장애인 경사로 침하·용기 또는 훼손 여부(빙하여부) · 수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부 · 진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부 · 주변임도 침하 및 유실 여부, 하천 범람, 제방 유실 여부 · 교량 침하(침수) 및 훼손 여부 · 축대, 옹벽, 담장, 석축 등 붕괴 및 토사유실 여부 확인 · 계단, 도로, 다리 등의 침하, 침수 등 훼손 여부 · 주요 건물 주변 노거수 도복, 가지 부러짐 위험 여부 등 · 기타사항 	특이사항 없음
2	당해 문화재	<ul style="list-style-type: none"> · 부재 이격 및 기둥 기울기 / 기단부의 균열, 이완 발생 여부 · 벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부 · 서까래 처짐·파손, 창호 탈락 및 파손 여부 · 기와의 파손(동파 등) 여부 및 지붕 훼손 여부 · 부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부 · 지붕결속상태, 비산 등 물건적재 및 방치 여부 · 목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부 	승정원 계측관리 시행중
3	문화재 공사현장	<ul style="list-style-type: none"> · 풍수해대비 배수처리 및 토사유출 방지시설 설치 · 공사현장과 지역대책본부와 비상연락체계 확보 · 피해 우려지역 인근주민에 대한 대피계획 수립 · 비계, 덧집의 이탈 여부, 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	해당없음
4	풍수해대비 사전준비사항	<ul style="list-style-type: none"> · 화재예방을 위한 모래주머니, 비닐 확보여부 · 전기차단기 시설, 송전철탑, 가로등 강풍피해 여부 · 비상연락망 비치 여부 · 응급약품, 식수, 손전등 비상기구 확보여부 · 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	특이사항 없음

점검자 : 건축 6과 노광훈

붙임1 문화재 분야별 안전점검 세부사항

점검대상 : 백인제 가옥

점검일시 : 2020. 1. 21.

번호	점검항목	확인내용	비고
1	문화재 주변 기타 시설물	<ul style="list-style-type: none"> · 배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부 · 담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부 · 폭설대비 진입도로 대비책 강구 · 산지, 하천 내 부유목 및 토석류 적재 여부 · 야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 여부 · 계단, 장애인 경사로 침하·용기 또는 훼손 여부(빙하여부) · 수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부 · 진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부 · 주변임도 침하 및 유실 여부, 하천 범람, 제방 유실 여부 · 교량 침하(침수) 및 훼손 여부 · 축대, 옹벽, 담장, 석축 등 붕괴 및 토사유실 여부 확인 · 계단, 도로, 다리 등의 침하, 침수 등 훼손 여부 · 주요 건물 주변 노거수 도복, 가지 부러짐 위험 여부 등 · 기타사항 	특이사항 없음
2	당해 문화재	<ul style="list-style-type: none"> · 부재 이격 및 기둥 기울기 / 기단부의 균열, 이완 발생 여부 · 벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부 · 서까래 처짐·파손, 창호 탈락 및 파손 여부 · 기와의 파손(동파 등) 여부 및 지붕 훼손 여부 · 부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부 · 지붕결속상태, 비산 등 물건적재 및 방치 여부 · 목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부 	특이사항 없음
3	문화재 공사현장	<ul style="list-style-type: none"> · 풍수해대비 배수처리 및 토사유출 방지시설 설치 · 공사현장과 지역대책본부와 비상연락체계 확보 · 피해 우려지역 인근주민에 대한 대피계획 수립 · 비계, 덧집의 이탈 여부, 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	특이사항 없음
4	풍수해대비 사전준비사항	<ul style="list-style-type: none"> · 화재예방을 위한 모래주머니, 비닐 확보여부 · 전기차단기 시설, 송전철탑, 가로등 강풍피해 여부 · 비상연락망 비치 여부 · 응급약품, 식수, 손전등 비상기구 확보여부 · 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	특이사항 없음

점검자 : 권국배 노광훈

붙임1 문화재 분야별 안전점검 세부사항

점검대상 : 경교장

점검일시 : 2020. 1.

번호	점검항목	확인내용	비고
1	문화재 주변 기타 시설물	<ul style="list-style-type: none"> · 배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부 · 담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부 · 폭설대비 진입도로 대비책 강구 · 산지, 하천 내 부유목 및 토석류 적재 여부 · 야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 여부 · 계단, 장애인 경사로 침하·융기 또는 훼손 여부(빙하여부) · 수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부 · 진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부 · 주변임도 침하 및 유실 여부, 하천 범람, 제방 유실 여부 · 교량 침하(침수) 및 훼손 여부 · 축대, 옹벽, 담장, 석축 등 붕괴 및 토사유실 여부 확인 · 계단, 도로, 다리 등의 침하, 침수 등 훼손 여부 · 주요 건물 주변 노거수 도복, 가지 부러짐 위험 여부 등 · 기타사항 	특이사항 없음
2	당해 문화재	<ul style="list-style-type: none"> · 부재 이격 및 기둥 기울기 / 기단부의 균열, 이완 발생 여부 · 벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부 · 서까래 처짐·파손, 창호 탈락 및 파손 여부 · 기와의 파손(동파 등) 여부 및 지붕 훼손 여부 · 부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부 · 지붕결속상태, 비산 등 물건적재 및 방치 여부 · 목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부 	지붕누수로 공약예성 (동절기내서 공약확음)
3	문화재 공사현장	<ul style="list-style-type: none"> · 풍수해대비 배수처리 및 토사유출 방지시설 설치 · 공사현장과 지역대책본부와 비상연락체계 확보 · 피해 우려지역 인근주민에 대한 대피계획 수립 · 비계, 덧집의 이탈 여부, 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	/
4	풍수해대비 사전준비사항	<ul style="list-style-type: none"> · 화재예방을 위한 모래주머니, 비닐 확보여부 · 전기차단기 시설, 송전철탑, 가로등 강풍피해 여부 · 비상연락망 비치 여부 · 응급약품, 식수, 손전등 비상기구 확보여부 · 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	특이사항 없음

점검자 : 김홍배 노광훈

안전점검 점검표

1. 점검대상 : 청사내,외 전기시설물 일체
2. 점검일시 : 2020. 1. 14 ~ 2020. 1. 20
3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험
4. 점검내용

(전기분야)

설비명	주요점검항목	점검결과
수.배전반분야	변압기류	이상없음
	차단기, 계폐기류	
	계기류 및 보호장치	
조명분야	로비등, 전시등, 형광등	이상없음
	외곽 가로등, 잔디등	
	조명제어시스템 관리상태	
방재분야	인체 및 유리파괴 감지기류	이상없음
	카메라류(CCTV, 외곽)	
	방재제어시스템 관리상태	
비상발전기	소음, 윤활유, 볼트,너트헐거움 상태	이상없음
	패널내부 계기류 및 접속부 상태	
기타설비	각종 폴박스 및 MCC, UPS, 유도등, 인터폰, VTR녹화상태 등	이상없음
<ul style="list-style-type: none"> ○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실등 누유,누전 및 보호시설적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 안전관리 및 작동상태 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 설계도서 보관 상태 		이상없음
상 태 판 정		양 호
2020. 1. 점검자 : 유 준 영		

안전점검 점검표

1. 점검대상 : 청사내,외 통신시설물 일체
2. 점검일시 : 2020. 1. 14 ~ 2020. 1. 20
3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험
4. 점검내용

(통신분야)

세부 점검 사항	점검 결과
CCTV 오작동, 파손, 사각지대 등 유지관리 상태	이상없음
출입통제 및 관리 시스템 작동 상태	이상없음
보안순찰 카드리더기 인식 점검	이상없음
상태 판정	양 호
2020. 1 . 점검자 : 유 준 영 (유준영)	

안전점검 점검표

1. 점검대상 : 청사내,외 기계시설물 일체
2. 점검일시 : 2020. 1. 14. ~ 2020. 1. 15.
3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험
4. 점검내용

(기계분야)

설비명	규격	수량	점검항목	점검결과
보일러	3톤,2톤,1톤		수면계수위, 게이지압력, 가스공급압력, 송풍기상태 점검	이상없음
공조기	10,000~47, 600CHM		소음, 펜벨트 장력, 냉·난방밸브 상태, 스팀밸브 작동여부 점검	"
FCU			온수순환상태, 소음상태 점검	"
화장실	배기팬		소음 및 작동상태 점검	"
주방	급배기팬		소음 및 작동상태 점검	"
중앙집수정 펌프	380V/7.5kw		레벨스위치, 상한경보, 동작상태점검	"
유구펌프	380V/5.5kw		레벨스위치, 상한경보, 동작상태점검	"
정화조			정화조 급·배기상태, 배수펌프 작동점검	"
열교환기			누수확인 및 스팀트랩 작동상태 점검	"
물탱크			급수상태, 상한 및 하한경보 상태점검	"
정압실			가스누설 점검, 가스압력 기록지 상태점검	"
냉동기	450,270RT		누수, 균열 유무 점검	"
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배관의 파손·누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수·급탕·공조시설 관리 및 안전성 ○ 오·폐수처리시설 가동상태 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 설계도서 보관 상태 			<p>양 호</p>	

구분	세 부 점 검 사 항	점검결과
가스 분야	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡·배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부 	이상없음
소방 분야	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기·화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화샷터의 정상작동상태 점검 ○ 피난·소화통로 확보여부, 유지관리 상태 	"
판 정 상 태		양호
<p>서울특별시</p> <p>2020. 1. 15.</p> <p>점검자 : 봉 선 필 (인)</p>		

안전점검 점검표(예시)

1. 점검대상 : 청사내,외 조경시설물 일체
2. 점검일시 : 2020.1.20 ~ 2020.1.21
3. 점검방법 : 육안점검
4. 점검내용

(조경분야)

세부 점검 사항	점검 결과
수목 전도, 고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	이상 없음
조경 시설물 균열, 훼손, 파손 여부	"
옥상 녹화지 방수층 및 수목보존 상태	"
배수로 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부	"
화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	"
수경시설(분수, 개울 등) 정상 작동(기계설비 이상) 여부	"
상 태 판 정	
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">2020. 1. 21.</div> <div> <p>점검자 : 한원호 </p> </div> </div>	