


# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사[장기1차]]

- 점검일시 : 2020.01.30 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 설비작업장은 렌탈을 사용한 고속작업이 주공종으로 진행중에 있어 추락 등의 안전사고 발생 우려가 높으니 작업자가 관련규정을 준수하여 안전하게 작업을 진행할 수 있도록 주기적으로 교육을 실시하기 바람.</p> <p>- 또한, 일부 렌탈은 과상승방지 장치가 손상되어 있으니 확인을 실시하고 후속작업을 진행하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지), 건설안전기본지침 공통-036(고소작업대-시저형)</p>		2020.02.03	
		<p>지적사항 조치완료</p> <p>-렌탈의 과상승방지 장치 재설치</p>	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 배관작업을 위한 천공 구간 주변에 소형 자재 등이 방치되어 있어 하부 작업장으로 낙하할 우려가 있으니 낙하물 발생 우려구간 정리정돈 및 덮개를 설치하여 관리하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)</p>		2020.02.03	
		<p>지적사항 조치완료</p> <p>-지붕층 먹통 구멍 막음 및 주변 자재 정리</p>	

○ 화재/폭발/질식 재해 예방

- 지상층 고속절단기 작업장에 설치되어 있는 불꽃비상방지시설은 훼손되어 있으니 교체 후 사용하기 바람. 핸드바이스가 제거되어 있어 절단작업시 비래 등의 안전사고 우려가 있으니 보완 후 사용하기 바람.

- 또한, 용접작업장 용접 어스선 절연조치가 미흡하여 감전 등의 안전사고 우려가 있으니 보완을 실시한 후 사용하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통-026(고속절단기), 공통-021(용접작업 및 용접기)



2020.02.03

지적사항 조치완료  
- 불꽃방지막 및 고속절단기 교체  
- 용접기 홀드선 분리 후 재결합하여 전기 테이프 마감

