

정기(기동점검) 점검 결과보고

[시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사]

- 점검일시 : 2021.04.12 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이상현

○ 추락재해 예방(설비부)

- 1층 전기공사 작업자는 사다리 사용시 반드시 아웃트리거 사용 및 2인1조로 작업하도록 교육하고 높이 2m(바닥에서 디딤판까지)를 초과하는 경우에는 A형 사다리 사용을 지양하기 바람
- ※ 건설안전 기본지침 공통-005(사다리 A형)

