

정기(기동점검) 점검 결과보고

[내부순환로(월곡 IC) 구조개선공사]

□ 점검일시 : 2021.11.24 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이경석

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 위험물 보관소에 소화기 비치 및 공병 및 실병 수량을 명기하여 관리요하며,
 - 현장에 버려진 담배꽂초들이 발견되어 동절기 화재위험성이있으니 지정된 장소에서만 흡연토록 근로자 지도 관리요망
 - 소화기는 정기적으로 압력계이지 확인 및 검사를 실시하여 관리요함
- ※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.6 화재/폭발/질식 재해예방- 004(소화기(임시소방시설)), 009(위험물 보관소)



○ 전도재해 예방(토목부)

- RCD장비 출입을 위한 통로가 일자형사다리로 임의로 설치 후 사용되고 있어 상하부 고정 미흡 및 난간 미설치에 의한 이동간 전도 및 추락재해 위험이 있으니 안전한 통로 확보 후 작업요함
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지), 제22조(통로의 설치)



○ 전도재해 예방(토목부)

- 발전기 지반이 일부 침하가 된 개소가 보이니 장기간 작업이 지속될 경우 이동을 검토하고, 지속적인 주의 관찰 필요함
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



○ 추락재해 예방(토목부)

- 현장 출입구 안전난간은 유동이 있으니 충분한 장력확보토록 견고하게 재설치 요함
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)



