

정기(기동점검) 점검 결과보고

[개봉철도고가 성능개선공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2021.11.24 (수)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정진혁

<p>○ 추락재해 예방(토목부)</p> <p>- 본 현장은 추락부에서 작업하는 경우가 많으므로 근로자 투입 전에 추락부에 위치한 근로자가 모두 안전대를 착용하도록 사전 확인하고 안전대 걸이시설 설치 상태를 정비 요망</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등), 제35조(관리감독자의 유해/위험방지 업무 등), 제42조(추락의 방지), 제44조(안전대의 부착설비 등)</p>	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방(토목부)</p> <p>- P2 코핑 상단에 거더를 고정하던 중량 자재가 고정이 안 된 상태로 야적되어 있어 반출계획을 수립하여 조속히 처리하고,</p> <p>- 조치기일 내에 처리가 가능한 P1, P3 코핑 상단에 콘크리트 폐기물과 수직망, 마대 등은 반출요망</p> <p>※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.3 낙하/비래 재해예방-003(기타 낙하방지)</p>	
<p>○ 감전재해 예방(토목부)</p> <p>- 교량하부 사용 중인 분전반은 외부에서도 수전 여부를 확인할 수 있도록 수정등 설치 요망</p> <p>※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.4 감전 재해예방-002(가설분전함)</p>	