

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사]

□ 점검일시 : 2021.12.07 (화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이상현

○ 가설통로 안전(방재시설부)

- TPS 운전실 인근 작업발판은 일부 노후, 변형이 있으므로 확인하여 교체하기 바람  
 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 감전재해 예방(방재시설부)

- TPS 운전실 및 외부 분전반은 아래사항에 대하여 보완하기 바람  
 ① 외부 관리책임자 표기  
 ② 내부 회로도 부착  
 ③ 내부 충전부 방호 보완  
 ※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.4 감전재해예방-002(분전함)



○ 보건 관리(방재시설부)

- TPS 운전실은 작업자들은 지급한 귀마개를 잘 착용하도록 관리하기 바람  
 ※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.10 안전보호구-002(작업별 보호구)

