

정기(기동점검) 점검 결과보고

[개봉고가 성능개선공사]

□ 점검일시 : 2022.01.19 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박상종,이태형,전소영

○ 추락재해 예방(토목부)

- 1-1) 추락우려가 있는 단부는 추락방지시설(안전난간)을 설치하거나 단부에서 일정거리 이격하여 접근금지 시설을 설치 바람.

- 1-2) 근로자 추락방지를 위한 시설이 일부구간 미설치되어 있으므로 보완 조치 요망

- 1-3) 공중비계 단부는 안전난간이 미설치된 상태에서 천막으로 가려 근로자 착오에 의한 추락 우려가 있으니 안전난간을 설치 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지), 제43조(개구부 등의 방호 조치)



○ 중량물취급 안전(토목부)

- 2) 양중 작업 시 사용되는 레버블럭의 후크해지방장치가 탈락되어 있으므로 보완 조치 요망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제96조(작업 도구 등의 목적 외 사용 금지 등)



○ 안전보건경영체계(토목부)

- 3) 현장 위험성평가 관련하여 아래사항 보완 요망① 위험성평가 실시규정은 결재하여 공람이 필요하고, 규정의 내용(평가 시기, 목표, 빈도, 강도 등)을 현장 특성에 맞게 수정요망② 최초 위험성평가 미실시③ 정기 위험성평가 미실시④ 위험성평가 후 근로자 또는 관리감독자에게 전파? 교육시행 요망? 수시 위험성평가의 강도와 빈도는 실시 규정에 맞게 수행 요망

