

# ■ 2010년 북한산성 3단계7차 복원정비

○ [검토결과보완] ※ 2010년 10월 7일 문화재 기술지도 자문의견서 내용으로 조치사항 정리

검토결과	조치사항
1. 보수대상 현황(시방서) 및 도면이 현 상태와 다르게 설명 및 도시된 부분 수정. - 체성들의 단수, 크기, 형태, 체성 높이 등 전체적으로 현황과 다르게 표현 - 총안(근총안, 원총안)의 위치가 일부 다르게 도시	○ 확인하고 수정함.
2. 복원 도면에 해체 범위 및 여장을 도시하였으나, 보수계획 재검토 필요. - 일부 잘남아 있는 부분의 해체범위 재검토, 특히 여장 총안이 완형으로 나타난 부분은 가급적 해체 제외 - 여장을 외곽 형태만을 도시하였으나, 체성과 연계 부수계획을 알 수 있도록 여장 부분을 명확히 도시	○ 배가부르고 역구배 되어있어 상부 여장 복원 시 불안하므로 해체 재측. ○ 여장 부분 명확히 도시. ○ NO.61+7.0지점 상부여장은 복원 시 도면에 명시된 주기표를 참조.
3. 여장계획 재검토. - 원총안, 근총안은 현황 조사된 원형을 기준으로 계획(총안 배치가 일률적이지 않음) - 여장들이 크기가 정형화되고, 모따기 등의 정교하게 도시되었으나, 원형과 많은 차이가 있음 또한, 계단식의 평여장이 아닌 경사여장으로 돌의 형태 및 가공 등을 원형과 맞게 계획 - 여장은 사전 시축하여 기술지도 검토를 받아 시행	○ 총안 일부 수정. ○ 구재를 수습하여 여장을 설치하는 경우 안정성과 옥개석의 형상 등 구재를 확보할 수 있는 수량조사 등을 고려하여 범위를 정함. (시범공사구간)
4. 용암문 배면의 날개벽 상부 및 좌우 석축 쌓기 재검토. - 날개벽 상부 계단식 처리부를 사면에 맞추어 석축 쌓기한 것은 안정감에서 불리, 기존 날개벽 상단 1단을 해체 보수하거나 공사 제외 - 좌우 석축은 기존 남아 있는 잔존 석재를 이용하여 1단 정도 자연스럽게 조성	○ 단면부의 석재는 속채움으로 사용하고, 주변 장방형 각석을 수습하여 복원 정비.
5. 성곽 및 여장은 건식 쌓기로 속채움 강회잡석다짐, 강회몰탈바르기는 제외하고, 여장의 총안 바닥경 사면에 원형을 참고하여 제한적으로 사용.	○ 구재를 수습 시범구간(NO.64+9.0지점) 시공.