

등록번호	공간운영팀-2666
등록일자	2015.11.26.
결재일자	2015.11.26.
공개구분	공개

결재	공간운영팀장	경영기획실장	대표이사	
	김형성	이효정	11/26 이숙진	
협조				

2015년도 하반기 시설물
자체안전점검 지적사항 처리 결과
보고



서울시여성가족재단

시설물 자체 안전점검 지적사항 처리결과 보고

청사 시설물 전체를 대상으로 자체 안전점검을 실시하여 안전의 위험 요소를 사전에 발굴 개선하여 시설물의 안전성 확보하고 시민만족도 향상에 기여

① 안전점검 및 지적사항 처리 개요

- 지적사항 처리대상 : 서울여성플라자 시설물 자체안전점검 지적사항
- 실시근거
 - 서울여성플라자 안전관리 및 유지보수 착수보고(공간운영팀-357, 2015.02.27.)
 - 2015년 하반기 서울여성플라자 시설물 자체안전점검 실시
(공간운영팀-2250, 2015.10.15.)
 - 2015년 하반기 서울여성플라자 시설물 자체안전점검 실시 결과 보고
(공간운영팀-2395, 2015.10.30.)
- 진행개요 : 해당 부서, 입주사 지적사항 통보 및 처리작업진행
(2015.10.30. ~ 2015.11.24.)



















② 지적사항 및 처리 결과 : 총 25건중 25건 지적사항 처리 완료

구 분	내 용	건 수
지적사항 발굴	- 기계실내 콘트롤밸브 불량 누수등 25건 지적사항 발굴	25건 발굴
지적사항 개선	- 지적사항 25건 일체 개선 완료	25건 완료
추후진행	- 지적사항 지속적 점검 및 보완	

③ 각 분야별 지적사항 개선 현황

순번	사진	위치	조치 결과	조치부서	조치내용
1		청사외부 자전거보관소 몰드 탈락		건축	녹 제거 또는 스텐 몰드 교체 작업 완료



순번	사진	위치	조치 결과	조치부서	조치내용
2		청사외부 자전거보관소 프레임 부식		건축	녹제거 및 녹방지제 도포 후 도장실시
3		스포츠센터측 출입부		건축	신규 제작 설치
4		옥상흡연 구역진입부 카펫 노후		건축	신규 제작 설치
5		중앙계단 옥상진입문 뒤틀림		건축	마감 보수 작업
6		옥상내 투광창 파손		건축	투광창 교체
7		버터플라이 밸브 4개소 단속 불능		기계	버터플라이밸브 4개소 교체 정비 완료 (난방, 일반, 수영장, 숙소)열교환기용
8		5층 복도 실금 발생		건축	망사테잎 및 크랙보수용 실리콘으로 마감처리
9		5층정원내 평벤치		건축	신규품 교환
10		4층 연수실 414호		전기	재취부

순번	사진	위치	지적사항	조치부서	조치방법
11		옥상 냉각탑측 트레이커버 이탈		전기.방재	재취부하여 고정
12		옥상 냉각탑측 전원선 취부불량		전기	전원선 취부 고정
13		4층 다시함께 센터 멀티탭파손		전기	멀티탭 교체
14		4층NGO 열린마당 소화기위치 부적정		방재	소화기위치 표지판 및 소화기위치 변경
15		3층 연수동측 방화셔터 라인 훼손		방재	스티커 재부착
16		1층 국제회의장 대기실 도색불량		방재	페인트 칠
17		1층 국제회의장 부속실 콘센트방치		전기	콘센트 벽 취부
18		1층 국제회의장 부속실 콘센트소손		전기	콘센트 교체
19		2F#4번공 조기 급기 폴리 크랙		기계	폴리 교체

순번	사진	위치	지적사항	조치부서 (회사)	조치방법
20		2F#4번공 조기 급기 베어링 마모 소음		기계	베어링 교체
21		2F #2공조기 발브 누수		기계	2-way valve 교체
22		3F#6공조 기 발브 누수		기계	2-way vlave 교체
23		B3 수영장급탕 탱크 2-WAY 단속불능		기계	2-way vlave 교체 정비
24		G,S밸브 4개소 누수		기계	GS VALVE 교체 정비 4개소 완료
25		체크밸브 4개소 부식 및 누수		기계	체크밸브 교체 정비 4개소 완료

④ 기 타

- 복도등 어린이가 접근 할 수 있는 복도(1~5층)공간의 콘센트 일체 안전 조치 완료

콘센트 개선전 (1~5층 복도)	콘센트 개선 후(1~5층 복도)
	

-끝-