

수신자 내부결재

(경유)

제목 2019년도 3/4분기 전동차 차륜삭정작업 시행 계획 보고

1. 『전동차 유지보수 및 차륜관리』와 관련입니다.
2. 위와 관련, 천왕차량사업소 배속 전동차의 3/4분기 차륜삭정작업을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 대상 편성 : 7개 편성

편성	740	743	744	745	762	764	766
최소차륜값 (직경-두께: mm)	860-24	800-25	860-25	810-24	860-25.5	824-24	810-25
직전삭정 후 경과 월수	11	12	15	13	11	14	5
2019년정기검사 (NWC포함)일정	-	-	-	-	-	-	-

(2019.07.02. 기준)

나. 삭정 유형 : 후렌지 마모

다. 업무분장

1) 검수파트

- 삭정작업 전 : 삭정대상편성 전동차 확보 및 전삭고 차량입환 등 삭정관련 제반업무
- 삭정작업 후 : TCMS, ATC 차륜직경 보정 / 제석기, ATC·TWC·TRA 등 안테나 높이 확인 및 조정 / 구내 시험선 운행 등 차량상태 점검 및 확인

2) 기술파트

- 작업일정관리 및 전동차차륜관리규정에 의거하여 삭정업무 시행
- 편성별 차륜측정자료 참조하여 삭정계획수립
- 차륜삭정 작업완료 후 전동차 유피스 차륜값 실적등록 관리
- 당일 삭정작업 및 최종 삭정작업 완료시 계획/운영/검수 파트 통보

마. 주의사항

- 1) 검수파트 : 삭정작업 및 입환준비작업 완료 전 전동차 기동 및 운행금지
- 2) 기술파트 : 삭정작업완료 후 입환준비작업 철저  
(전동차와 차륜전삭기, 윈치간 분리 및 레일 복귀, BOU 코크 복귀 등)
- 3) 공 통 : 입환작업시 검수파트 및 기술파트 상호간 안전확인 철저

※ 특이사항 발생 및 차륜마모율에 따라 삭정작업 대상편성 추가 및 조정될 수 있음. 끝.

