



(주) 이산

우431-060 / 경 기 도 안 양 시 동 안 구 부 림 로 121 (평촌우체국사서함 40호)
 TEL:(031)436-8218 FAX:(031)436-8200 상하수도부 담당 : 부장 지병걸

문서번호 : 이산 2018 - 2711 호

시행일자 : 2018. 05. 28

수 신 : 서울시도시기반시설본부장

(경 유)

참 조 : 방재시설부장

선결			지시		
접수	일자		결재		
	시간				
처리부서	번호		공람		
담당자					

제 목 : 구내도로 개설구간 보강토옹벽 자재비 누락 확인요청 회신

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 본부에서 요청하신 「구내도로 개설구간 보강토 옹벽 등 자재비 누락 확인 협조요청(방재시설부-6752(2018.5.25.))」 관련입니다.
3. 상기 요청사항에 대해 보강토 옹벽에 대한 공사비를 검토한 결과 계약심사 과정에서 보강토 옹벽의 형식이 변경(패널Type→블록Type)되었으며, 보강토 옹벽 설치를 위한 자재비(보강토 옹벽, 그리드, 뒷체움 잡석)가 누락된것으로 확인되어 이에 대한 자재비 추가 반영이 필요할 것으로 판단됩니다.



(주) 이 산 대표이사 이 원 찬





(주) 이산

우431-060/ 경기도 안양시 동안구 부림로 121 (평촌우체국사서함 40호)
 TEL:(031)436-8218 FAX:(031)436-8200 상하수도부 담당 : 부장 지병걸

문서번호 : 이산 2018 - 2965 호

시행일자 : 2018. 06. 11

수 신 : 서울시도시기반시설본부장

(경 유)

참 조 : 방재시설부장

선결			지	
접	일자		시	
	시간	:		
수	번호		결	
			재	
처리부서			공	
			람	
담당자				

제 목 : 구내도로 개설구간 U형측구 변경 정비방안 검토 결과

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 본부에서 요청하신 「구내도로 개설구간 U형측구 변경 정비방안 검토 협조요청 (방재시설부-6834(2018.5.28.))」 관련입니다. 상기 요청사항에 대해 U형측구 형식에 대한 변경사항을 검토한 결과를 다음과 같이 회신합니다.

- 다 음 -

- 시점부~컬쳐존 676m 구간은 당초 측구 규격을 유지하되, 시공의 편의성을 위하여 기성품으로 적용하고 상부 그레이팅 뚜껑을 미설치하되, 오물 유입을 대비하여 주기적인 준설이 필요할 것으로 판단됨.
- 컬쳐존~종점부 329m 구간은 우배수관의 유입을 고려하여 측구 규격을 확대(600×600 → 1,000×1,000)하고 기성품으로 적용 후 상부 그레이팅 뚜껑을 미설치하는 것으로 계획하는 것이 타당할 것으로 판단됨
- 야구장 신설구간은 도로내 발생하는 우수를 배수하기 위해 당초계획을 유지하되, 측구 (600×600)를 기성품으로 설치하고 상부 그레이팅 뚜껑은 미설치 하는 것으로 계획하는 것이 타당할 것으로 판단됨

구 간	당초		변경(안)		검토결과	
	규격	시공	규격	시공	규격	시공
시점~컬쳐존(676m)	1,000×1,000	현타	1,000×1,000	기성품	1,000×1,000	기성품
컬쳐존~종점(329m)	600×600	현타	1,000×1,000	기성품	1,000×1,000	기성품
야구장신설(326m)	600×600	현타	삭제	삭제	600×600	기성품



붙 임 : 구내도로 우배수계획 변경 검토도면 1부. 끝

(주) 이 산 대표이사 이 원 찬

