

유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견서(제7조제1항 관련)

- 대상사업명 : 창작연극지원센터 건립공사
- 유지관리부서(또는 사업계획부서) : 문화본부 문화시설과

분야	유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견	발주기관(부서) 조치계획
	건물규모(연면적, 건물층수) 지반조사 결과를 반영하여 지하굴착을 최소화. 토공사비 절감을 위해 지하 개발범위 축소 및 지상 확대.	지하층엔 주차 및 설비공간만 계획하여 지하개발 최소화. 지상층 면적을 추가 확보하여 전체시설면적 유지. - 총 시설면적 : 7,833㎡ → 7,858㎡ 지상층 면적 : 3,988㎡ → 5,424㎡ 지하층 면적 : 3,845㎡ → 2,434㎡ - 층수 : 지하2층/지상4층 → 지하2층/지상6층
	소극장 다목적강당이 아닌 연극전용극장으로 계획. 측무대, 후무대 설치, 좌석경사각 조정. 플라이타워 높이 확보(프로시니엄 높이 2.5배)	연극전용극장으로 사용 가능하도록 건축계획(측무대, 후무대 확보, 플라이타워 확보, 건축음향계획 등) 연극전용극장에 알맞은 무대장치계획
	블랙박스극장 : 2개소 → 1개소 소극장 연극전용 변경 및 블랙박스 200석 이상 규모 확보를 위해 조정	기존 2개소를 1개소로 통합, 200석 이상 객석(수납식 및 이동식) 확보.
	극장부속시설 극장당 분장실 최소 4개, 시설·장비 보관창고, 스텝 대기 공간 확보	극장당 분장실 4개 확보(총8개소), 창고 및 사무실 확보.
	연습실 연습실이 필요이상 크므로 조정, 각 규모는 수요에 맞게 다양화	연습실 크기 축소 및 규모 다양화.

작성자 직 지방행정주사 성명 송태림(서명 또는 인)

확인자 직 지방행정서기관 성명 안준모(서명 또는 인)