

## 계약심사 조정내역 및 사유서

공사명 : 상도권역 하수관 정비사업

사업개요

위 치	동작구 상도동 126-13주변 외 22개소
공사개요	- 하수관부설(D=450mm~600mm, L=155m) - 맨홀설치 N=7개소 - 비굴착전체보수 (D=450mm~800mm, L=2,894m)
공사기간	2015.9.~12.

심사평가 결과

- 설계금액 : 1,409,309 천원
- 심사금액 : 1,334,553 천원
- 절 감 액 : 74,756 천원
- 절 감 율 : 5.3 %

주요 심사 조정내용 및 사유

- 자재단가 조정
  - 휘발유 : 1439.8원/L→1499.85원/L, 경유 : 1288.8원/L→1297.14원/L  
(※ 2015년 8월 주유소 판매단가)
  - 보통시멘트 등 21종 조정(7월 거래실례가격 기준)
- 내역서 및 일위대가 조정
  - 품의 할증(지세할증) : 노무품의 15%적용(장비노임제외)
  - 가정하수도 접합-단지관접합 : 노무비 제외(하수도천공 및 접합 중복)
  - 산근 아스팔트포장깨기(BH02+BR) :작업능력 Q :2.07→6.73
  - 산근 기계터파기 효율 조정 E=0.26→0.3

- 기구손료(철근가공 및 조립, 관입구바탕만들기): 경비 → 재료비
- 운반비 조정 : 속도 및 거리 조정(서울형 품셈적용)
- 도로경계블럭설치 : 운반품 제외
- 차선도색 :덤프트럭 수량조정
- 공사안내간판 단가조정
- 라이닝관 절단
  - ▶ D=450~600mm 특별인부, 보통인부, 컷소날 품 조정
- 라이너(튜브)제작공, 자외선 경화공, 연결관 절단공, 천공공, 절삭(연마)로봇트 삽입반출공, 거푸집설치해체공, 에폭시주입공
  - ▶ 작업반장 제외
- 맨홀설치 : 보통인부 제외
- 절삭로봇트 조립해체공, 삽입반출공 제외
- 연마공 cosmetic 제외