

# 설계변경사유서(1회)

## □ 공사개요

- 공 사 명 : 2016년 관내하수시설물 및 하천유지 보수공사(연간단가)
- 규 모 : 하수도정비(D=250~1000mm), L=851m  
           빗물받이, 횡단빗물받이 신설 및 개량 173개소
- 공사기간 : 2016. 2. 19 ~ 2016. 12. 31
- 시 공 자 : 한샘건설(주) 대표 김 동률
- 사 업 비 : 531,909천원  
           (도급비 432,253천원, 관급비 55,241천원, 폐기물처리비 27,130천원, 이설비 14,285, GIS3,000)

## □ 설계변경사유

- 현장여건 변동 및 공사시행 물량 증·감으로 인한 설계변경
- 신규공종 발생에 따른 설계변경
  - 주요 공사물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증.감(-)	
하수관 부설	D=250~1000mm	m	440	851	411	
맨홀설치	1호~3호	개소	32	55	23	
빗물받이 신설 및 개량	1호~2호, 횡단빗물받이	개소	130	173	43	
아스콘 포충포장	T=5Cm	a	6	18	12	
보차도경계석 및 경계브럭 설치		m	290	558	268	
경계측구 설치	B=0.35~0.5m	m	160	793	633	
차수판 설치		m	-	195	195	

- 공사시방서 : 변경사항 없음.