

## (제5차)기술지도 의견서

- 사업명 : 한양도성 인왕·백악구간 성벽 보수공사
- 안건 : 성벽 쌓기공사 및 여장 복원 등을 위한 자문
  - (인왕구간)성벽 쌓기공사 여장 면석 및 옥개석 형태, 여장 들어쌓기 여부 등
  - (백악구간)성벽공사 중, 체성 기반선 하부 터파기 실시 후, 체성 하부에 대한 해체 보수 여부 등

구분	자문 (검토)의견	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여장은 현행 자연석쌓기로 시공하고 여장개석은 설계대로 시행하되 기존개석보다 자연스러운 형태로 외관을 가질수 있도록 다소 기친 처리석을 하여 시공.</li> <li>- 여장은 내측은 기존 성벽과 형태를 맞추어 시공하고 외측은 면석 결선에 맞추어 수직으로 시공할 것</li> <li>- 여장 내측에서 성벽으로 무수가 스며들지 않도록 마감 철저히 관리할 것.</li> <li>- 백악구간 붕괴지점은 기저부 부실석재를 제거하고 신재를 보충하여 시공하되 기저부는 반드시 다시 견고하게 매립하고, 내측의 뒷채움 부분도 기존시공부를 제거후 보수할 것</li> </ul>	

- 무수 침투 방지 대책 수립 필요.

2018. 11. 30

자문위원

자문위원

자문위원

유재훈 (서명)

박기화 (서명)

(서명)