

시 민

문서번호	시설관리과-11354
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	주무관	시설관리과장
서장원	황혁기	전결 05/29 이자원
협조	급수설비팀장 주무관	유인행 김용호



창의 시정  
서울을 움직이는 힘

# 목동공동구 상수도관 누수현황 보고



2014. 5









강서수도사업소  
(시설관리과)

# 목동공동구 상수도관 누수현황 보고

목동 공동구내 노후 상수도관에 대하여 누수복구를 완료하고 추후 노후관 개량 및 배급수관 정비계획에 반영하여 추진할 수 있도록 지역담당에게 이첩하여 상수도 누수요인을 사전에 제거코자 함.

## ■ 목동 공동구내 누수복구 현황

연번	위 치	관종	관경	원 인	내 용	비고
1	11단지 지선 600m	제수변	200	노후	그랜드 볼트조임 시행 (2014. 4. 4)	
2	10단지 지선 131m	SP	200		클램프 접합(Ø200) (2014. 4. 20)	
3	이대방향 680m	공기변		-	공기변 정상작동 누수처 없음.	
3	목동 중지선 10m 및 100m지점 (5개소)	SP		관노후	결로로 확인됨.	유선통화 (2290-6445, 김진배)
4	이대방향 1,780m 이대방향 1,260m	제수변	100	노후	그랜드 볼트조임 시행 (2014. 5. 21)	 
5	한사랑교회 앞 (1번 집수정) 분기구	SP	200	관노후	클램프 접합 (2014. 5. 21)	

## ■ 보고내용 및 처리의견

- 공동구내 상수도관이 노후되어 동일구간에 복원 누수가 우려되는 실정이며
- 특히 한사랑교회 앞 입상관(강관 Ø200)은 잦은 누수발생으로 누수복구를 7회 시행(누수방지대 6개소, 클램프 1개소) 하여 공동구내 누수위험이 가장 크다고 판단되며 시급한 조치가 필요함.
- 누수복구시 발견된 공동구내 노후 상수도관에 대하여 지역과(팀)에서 정밀조사 시행 후 정비계획에 반영할 수 있도록 통보코자 함. 끝.