

우431-060/ 경기도 안양시 동안구 부림로 121 (평촌우체국사서함 40호)
 TEL:(031)436-8218 FAX:(031)436-8200 상하수도부 담당 : 부장 지병걸

문서번호 : 이산 2018 - 2965 호

시행일자 : 2018. 06. 11

수 신 : 서울시도시기반시설본부장

(경 유)

참 조 : 방재시설부장

선결			지시	
접수	일자	. . .	결재	
	시간	:		
처리부서	번호		공람	
담당자				

제 목 : 구내도로 개설구간 U형측구 변경 정비방안 검토 결과

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 본부에서 요청하신 「구내도로 개설구간 U형측구 변경 정비방안 검토 협조요청 (방재시설부-6834(2018.5.28.))」 관련입니다. 상기 요청사항에 대해 U형측구 형식에 대한 변경사항을 검토한 결과를 다음과 같이 회신합니다.

- 다 음 -

- 시점부~컬쳐존 676m 구간은 당초 측구 규격을 유지하되, 시공의 편의성을 위하여 기성품으로 적용하고 상부 그레이팅 뚜껑을 미설치하되, 오물 유입을 대비하여 주기적인 준설이 필요할 것으로 판단됨.
- 컬쳐존~종점부 329m 구간은 우배수관의 유입을 고려하여 측구 규격을 확대(600×600 → 1,000×1,000)하고 기성품으로 적용 후 상부 그레이팅 뚜껑을 미설치하는 것으로 계획하는 것이 타당할 것으로 판단됨
- 야구장 신설구간은 도로내 발생하는 우수를 배수하기 위해 당초계획을 유지하되, 측구 (600×600)를 기성품으로 설치하고 상부 그레이팅 뚜껑은 미설치 하는 것으로 계획하는 것이 타당할 것으로 판단됨

구 간	당초		변경(안)		검토결과
	규격	시공	규격	시공	
시점~컬쳐존(676m)	1,000×1,000	현타	1,000×1,000	기성품	1,000×1,000 기성품
컬쳐존~종점(329m)	600×600	현타	1,000×1,000	기성품	1,000×1,000 기성품
야구장신설(326m)	600×600	현타	삭제	삭제	600×600 기성품

붙 임 : 구내도로 우배수계획 변경 검토도면 1부. 끝

(주)이 산 대표이사 이 원 찬





수신 (주)이산 상하수도부

(경유)

제목 구내도로 개설구간 U형측구 변경 정비방안 검토 협조요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 실시설계 완료한 『난지물재생센터 환경개선사업』의 구내도로 개설구간 U형 측구에 대하여 현장 여건 등을 반영 아래와 같이 변경 정비코자 의견을 조회 하오니, 면밀히 검토후 회신하여 주시길 협조바랍니다.

가. U형측구 변경정비방안(붙임 도면 참조)

1) 당 초

- 규 격 : 1m x 1m(연장 676m), 0.6m x 0.6m(연장 655m)
- 시공방법 : 현장타설
- U형수로 뚜껑 : 스틸그레이팅

2) 변 경

- 규 격 : 1m x 1m(연장 676m + 329m), 0.6m x 0.6m(야구장 신설예정 구간 제외 326m, 컬처존 신설구간 규격 확대 1m x 1m, 연장 329m)
 - 야구장 신설예정구간은 부지 정리시 원활한 배수가 가능하여 U형수로 신설 불필요하다고 사료되며(야구장 설치시 배수계획 재수립 필요),
 - 컬처존 신설구간은 각종 우수관이 U형측구로 연결됨에 따라 규격 확대(당초 0.6m x 0.6m → 1m x 1m) 필요
- 시공방법 : 공기 단축 등을 위해 기성품(관급자재 구매) 사용
- U형수로 뚜껑 : 유지관리가 용이하도록 뚜껑 미설치

붙임 구내도로 우수계획 변경도면 1부. 끝.

서울특별시도시기반시설본부



주무관

박중모

환경시설과장

장수철

방재시설부장

05/28

代진재섭

협조자

시행 방재시설부-6834

(2018.5.28.) 접수

()

우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리,
미어플레이스빌딩 14층

전화 3708-8772

/전송 3708-8756

/ p05480548@seoul.go.kr

/ 대시민공개