

설 계 심 의 결 과

- 심의요구자 : 노원구
- 사 업 명 : 2020년 가로수 생육환경 개선사업(동일로)
- 사 업 비 : 500백만 원
- 심의주관부서 : 조경과
- 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

- 가로수 식재시 규격 뿐만이 아니라, 지하고, 수형 등 가로수로 적합한지 철저하게 검수 실시
- 가로수 보호판은 정사각형 보다는 장방형 형태로 설치
- 대형가로수 하부에 줄사철, 아이비 등 덩굴식물을 시범으로 식재하여 가로수 수간부 녹화 시행(시장님 요청사항)



<제주도 가로수 수간부 덩굴식물 녹화 사례>



<구로구 가로수 수간부 녹화 사례>

- 녹지 경계웬스는 간결한 디자인의 제품으로 선정하여 설치
- 양버즘나무 보식물량이 내역서에는 반영되지 않음 재검토 필요
- 가로수 보식시 전신주나 신호등과 인접한 곳은 이격거리 확보를 위해 위치 조정하여 식재(조정대상 : 공릉역 인근 전신주 옆 공분)

심 의 내 용

- 떠녹지 수종이 남천, 사철나무, 화살나무 3종에 한정됨. 다양한 수종 도입 필요하며 아교목 도입도 검토
- 떠녹지는 다층구조로 풍성하게 조성하되, 기존 녹지대 관목 잔존수량이 많을 경우 구간별 군식 활용도 가능
(※ 단, 가급적 단일수종으로만 구성되지 않도록 배치 조정)



수종 다양화 및 다층식재 사례



짧은 구간 나눠서 동일수종 군식 식재
(기존 관목과 연계시 또는 녹지대폭이 좁을 경우)

- 떠녹지 경계는 경계엣지로 하되 지면보다 낮게 설치하여 빗물유입 유도
- 수목식재 전에는 토양개량 및 영양공급을 충분히 시행