

# 유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 광암정수센터

- 점검대상 : 3개 【 취수, 청담, 우면산 】
- 점검개소 : 9개소 【 3 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】
- 점검일시 : 2018. 6. 27.(수)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
유량계 관리 실태 점검 (3점)	유량계 계획수립	수립완료	정수시설과-384('18.1.12)	
	월간점검 실시	월간 점검 실시(1월~6월)		
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 미실시		지적1건
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시		
	유량계 전송반 관리 (UPS, 압력계 등)	양호		
	유량계실 관리 상태 (내부청결, 배수펌프 등)	양호		
유량 감시 시스템 상시 운영 (2점)	관리대장 관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호		
	계통도 관리	양호		
	공급량 data 보정	공정유량계 5개 보정 지연 3회	1.22 ~ 2.8 / 5.21 ~ 5.23 6.15 ~ 6.19	
	트랜드 전송(유량, 수위, 압력)	양호		
유량계 고장, 업무 추진 (1점)	고장, 통신장애 처리	공정유량계 5개, 취수, 청담, 우면 산 고장처리 지연	5.21 ~ 5.23	
	용역, 신설, 교체 추진	양호		
	기타			
'17.하반기 지적사항	없 음			

※ 관리실태 개선3건(=지적1건)

2018. 6. 27.

점검자 : 누수방지과 공업 6급 차 경 호 (인)  
누수방지과 공업 6급 문 성 원 (인)

# 유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 구의정수센터

- 점검대상 : 6개 【 취수(1공장, 2-1공장, 2-2공장), 송수(아차산, 용마, 월계) 】
- 점검개소 : 18개소 【 6 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】
- 점검일시 : 2018. 6. 25.(월)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
유량계 관리 실태 점검 (3점)	유량계 계획수립	수립완료	정수시설과-691('18.3.20)	
	월간점검 실시	월간 점검 실시(1월~6월)		
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실시	2회(4.3/ 6.29)	
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시		
	유량계 전송반 관리 (UPS, 압력계 등)	양호		
	유량계실 관리 상태 (내부청결, 배수펌프 등)	양호		
유량 감시 시스템 상시 운영 (2점)	관리대장 관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호		
	계통도 관리	양호		
	공급량 data 보정	2-1, 2-2공장, 2-1,2-2응집지, 오존1 보정 지연	'18.3.12 ~ 3.20	
	트랜드 전송(유량, 수위, 압력)	양호		
유량계 고장, 업무 추진 (1점)	고장, 통신장애 처리	2-1, 2-2공장, 2-1,2-2응집지, 오존1 고장 처리 지연	'18.3.12 ~ 3.20	
	용역, 신설, 교체 추진	양호		
	기타			
'17.하반기 지적사항	없 음			

※ 관리실태 개선3건(=지적1건)

2018. 6. 25.

점검자 : 누수방지과 공업 6급 차 경 호 (인)  
누수방지과 공업 6급 문 성 원 (인)

# 유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 독도정수센터

- 점검대상 : 4개 【 자양 구신취수, 대현산, 와우산 】
- 점검개소 : 12개소 【 4 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】
- 점검일시 : 2018. 6. 26.(화)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
유량계 관리 실태 점검 (3점)	유량계 계획수립	수립완료	정수시설과-311('18.1.31)	
	월간점검 실시	월간 점검 실시(1월~6월)		
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실시	2회(2.23/ 5.21)	
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시		
	유량계 전송반 관리 (UPS, 압력계 등)	양호		
	유량계실 관리 상태 (내부청결, 배수펌프 등)	양호		
유량 감시 시스템 상시 운영 (2점)	관리대장 관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호		
	계통도 관리	양호		
	공급량 data 보정	착수정 공정유량계 보정 지연	'18. 6. 20	
	트랜드 전송(유량, 수위, 압력)	자양 구취수, 신취수 압력트랜드 미표출		
유량계 고장, 업무 추진 (1점)	고장, 통신장애 처리	양호		
	용역, 신설, 교체 추진	양호		
	기타			
'17.하반기 지적사항	없 음			

※ 관리실태 개선3건(=지적1건)

2018. 6. 26.

점검자 : 누수방지과 공업 6급 차 경 호 (인)  
누수방지과 공업 6급 문 성 원 (인)

# 유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 영등포정수센터

- 점검대상 : 5개 【 취수, 1정수, 금천, 우장산, 공업 】
- 점검개소 : 15개소 【 5 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】
- 점검일시 : 2018. 6. 26.(화)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
유량계 관리 실태 점검 (3점)	유량계 계획수립	수립완료	정수시설과-726('18.1.24)	
	월간점검 실시	월간 점검 실시(1월~6월)		
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실시	2회(5.8/ 6.11)	
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시		
	유량계 전송반 관리 (UPS, 압력계 등)	양호		
	유량계실 관리 상태 (내부청결, 배수펌프 등)	양호		
유량 감시 시스템 상시 운영 (2점)	관리대장 관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호		
	계통도 관리	양호		
	공급량 data 보정	막여과 공정유량계 보정 지연	'18. 1. 1 ~ 1. 3	
	트랜드 전송(유량, 수위, 압력)	양호		
유량계 고장, 업무 추진 (1점)	고장, 통신장애 처리	막여과 공정유량계 고장처리 지연	'18. 1. 1 ~ 1. 3	
	용역, 신설, 교체 추진	양호		
	기타			
'17.하반기 지적사항	- 지적 1건		- 조치완료	

※ 관리실태 개선3건(=지적1건)

2018. 6. 26.

점검자 : 누수방지과 공업 6급 차 경 호 (인)  
누수방지과 공업 6급 문 성 원 (인)

# 유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 암사정수센터

- 점검대상 : 7개【 취수 3, 우면산, 방배1·2, 노량진】
- 점검개소 : 21개소【 7(유량계) × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】
- 점검일시 : 2018. 6. 27.(수)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
유량계 관리 실태 점검 (3점)	유량계 계획수립	수립완료	정수시설과-432('18.1.16)	
	월간점검 실시	월간 점검 실시(1월~6월)		
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실시	2회(6.7/ 6.20)	
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시		
	유량계 전송반 관리 (UPS, 압력계 등)	양호		
	유량계실 관리 상태 (내부청결, 배수펌프 등)	양호		
유량 감시 시스템 상시 운영 (2점)	관리대장 관리 (교체, 보수, 교정 등)	송수(방배1, 노량진, 우면산) 관리 카드 사진, 이력 보완		
	계통도 관리	양호		
	공급량 data 보정	2여과수 유량계 보정 지연	6. 19 ~ 현재	
	트랜드 전송(유량, 수위, 압력)	취수(1-1, 1-2, 2)유량계, 노량진 송수 압력트랜드 미표출		
유량계 고장, 업무 추진 (1점)	고장, 통신장애 처리	- 취수, 송수 4개 고장처리 지연 - 송수 4개 고장처리 지연 - 2여과수 유량계 고장처리 지연	6.26 ~ 6.28 3.3 ~ 3.5 6. 19 ~ 현재	
	용역, 신설, 교체 추진	양호		
	기타			
'17.하반기 지적사항	- 지적 1건 - 개선 3건		- 지적1건, 개선1건 미조치 - 개선2건 조치완료	

※ 관리실태 개선3건(=지적1건)

2018. 6. 27.

점검자 : 누수방지과 공업 6급 차 경 호 (인)  
누수방지과 공업 6급 문 성 원 (인)

# 유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 강북정수센터

- 점검대상 : 6개 【 취수 3, 송수 A열, B열, C열】
- 점검개소 : 18개소 【 6 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】
- 점검일시 : 2018. 6. 25(월)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
유량계 관리 실태 점검 (3점)	유량계 계획수립	수립완료	정수시설과-179('18.1.17)	
	월간점검 실시	월간 점검 실시(1월~6월)		
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실시	2회(3.29/ 6.29)	
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시		
	유량계 전송반 관리 (UPS, 압력계 등)	양호		
	유량계실 관리 상태 (내부청결, 배수펌프 등)	양호		
유량 감시 시스템 상시 운영 (2점)	관리대장 관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호		
	계통도 관리	양호		
	공급량 data 보정	양호		
	트랜드 전송(유량, 수위, 압력)	양호		
유량계 고장, 업무 추진 (1점)	고장, 통신장애 처리	양호		
	용역, 신설, 교체 추진	양호		
	기타			
'17.하반기 지적사항	- 지적 1건		- 완료	

※ 관리실태 개선3건(=지적1건)

2018. 6. 25.

점검자 : 누수방지과 공업 6급 차 경 호 (인)  
누수방지과 공업 6급 문 성 원 (인)