

청원기계실 천공개소 검토결과

□ 건축분야

역 명	검토결과	비 고
연신내역	<ul style="list-style-type: none">○ 천공부와 PVC배관 사이 실링재 주입 ⇒ 우레탄 폼 등 가연성재질 사용 금지)○ 방수작업시 밀실하게 시공토록 협조○ 청원기계실 바닥 천공개소의 하부가 기능실에 위치하므로 현장실측 등 사전 검토를 통하여 적정 위치에 천공될 수 있도록 협조	