



서울메트로
9호선운영(주)

서울메트로9호선운영(주)


수신자 서울특별시 도시기반시설본부
(경유)

제목 중앙보훈병원역 주박열차 안전발판 설치 요청

1. 도시철도설비부-8414(2018.09.04.) 『9호선 3단계
종합시험운행(영업시운전) 시행 변경계획서 제출』 관련입니다.
2. 위와 관련, 9호선 3단계 영업시운전 중 중앙보훈병원역 주박열차에서
기관사 승·하차시 안전사고 발생의 위험이 발견되어 [붙임]과 같이 해당
장소에 안전발판 설치를 요청드립니다.

붙임 : 중앙보훈병원역 주박열차 안전발판 설치 검토 1부. 끝.

서울메트로9호선운영(주)



사원 유재연 팀장(업무대행) 김충영 처장 11/01 정달우

협조자 소장(업무대행) 이수권

시행 운영처-6684(2018.11.01)

접수

우

전화

전송

/ rjy3232@seoulmetro9.co.kr

/ 공개

중앙보훈병원역 주박지 안전발판 설치 검토

□ 개 요

중앙보훈병원역 주박열차 기관사 승·하차시 승하차대 철거로 인해 발목골절 등 안전사고 발생 우려를 해소하고자 안전발판 설치 검토

□ 내 용

○ 안전발판 설치장소

- 장소 : 총 2개소
 - 938역 상본선 0호대 기준 좌측 26~27번 기둥 사이
 - 938역 상 유치선 5호대 기준 우측 126 ~127번 기둥 사이(궤도41k 470m 지점)

○ 안전발판 설치규격

- 재질 : 철제
- 안전발판 규격 : 1,500mm(가로) * 500mm(세로) * 600mm(높이)의 철제 발판 제작
 - ※ 계단식(2단)으로 제작 요청

○ 제작방식

- 철제 발판으로 제작, 바닥에 앙카 볼트 시공

□ 관련 사진(예시)



【안전발판】



【안전발판】