








철거공사 관련 보존 목록

〈공예박물관조성추진반〉

정확한 확인이 필요한 범위 (총12개)

연번	보존대상	현장사진	조사결과	조치	비고
1	야외 안동별궁 기단석		- 사업부지에 없음 ※ 본관앞 적치된 화단석 중 기단석으로 확인될 경우 선별하여 재활용	재활용	역사성·정체성 보존을 위해 조경·건축재료로 재활용
			- 예절관쪽 기단석은 풍문여고 사유지안에 있어 별도협의 필요 ※ 기단석이 추가 확보될 시 향후에 재활용에 반영		
3	본관 앞 화단 화강석		- 화단 경계석임	재활용	조경·건축재료
4	본관 앞 계단석		-본관 좌측 부출입부 3단 계단석	재활용	조경·건축재료
6	동관 나무바닥		-2017.7.16. 내부검토 결과 보존가치 없음	철거	
11	국민교육헌장		-벽체 절단 후 현장 별도 보관	재활용	건축재료
					

연번	보존대상	현장사진	조사결과	조치	비고
15	풍문여고 교문		-대문1, 소문2 -명패석2+금속판1 (풍문여고 요청사항)	재활용	조경·건축재료
16	국기게양대 및 받침석		국기게양대 좌우 2개	재활용	조경재료
17	본관 화강암 계단석		오래된 계단석 재활용	재활용	건축재료
18	견치석 옹벽 및 자연지형 (현무암, 녹화 등)		-동관 연결통로 앞까지 보존 -뒷공간은 토목 흙막이 공사로 철거	부분 보존	조경재료
20	콘크리트 파쇄물로 조경포장재 활용		-현장에서 건설폐기물 상치하여 이동하면 처리장에서 공정확인불가 -재생골재업체로부터 포장골재 활용	재활용	조경재료 (재생포장면적 1551.1㎡)
21	동관 우측 기단석 및 기초벽석재		-재활용 석재로 활용 -상태좋은 것 최대한 확보	재활용	건축재료
24	과학관 전면 화강석		재활용 석재로 활용	재활용	조경재료