



문서번호	교통행정과-49270
결재일자	2014. 10. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설교통국장	
최호근	김종선	홍명안	10/27 안대희	
협조				

## 2014년 어린이보호구역 개선사업 완료 보고



성 동 구

(교통행정과)

# 사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 ☒ 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input checked="" type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보 도 자 료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 홍 보 제 목 :</li> <li>● 중점 홍보사항 - -</li> </ul>	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

# 2014년 어린이보호구역 개선사업 완료 보고

2014년 송원초 어린이보호구역 확대지정구간 105m를 포함한 『송원초 보호구역 정비공사』를 완료하고 이에 대해 보고함

## □ 추진근거

- 『도로교통법』 제12조(어린이보호구역의 지정 및 관리)
- 어린이·노인 및 장애인보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙



## □ 사업개요

- 사업명 : 2014년 어린이보호구역 개선사업(송원초)
- 사업기간 : 2014. 9. 22. ~ 10. 14.
- 사업대상
  - 확대지정구간 : 송원초등학교(동일로43길9)주변 3개노선 105m
  - 보호구역 전구간 : 송정동 73-400 ~ 83-1, 총연장 790m
- 사업내용 : 송원초등학교 어린이보호구역 내 교통안전시설 개선

구 분	교통 안전표지	횡단보도	과속 방지턱	노면 도색	속도 제한표시	미끄럼 방지시설	비 고
수 량	68 ea	4 개소	11 ea	4,800m	20 ea	2개소 (110m <sup>2</sup> )	

- 사업비 : 31,684천원(국비 50%, 시비 50%)

□ 추진일정

- '14년 6월30일 : 송원초 어린이보호구역 확대지정 최종 승인
- '14년 8월22일 : 송원초 어린이보호구역 개선공사 설계용역 완료
- '14년 9월22일 ~ 10월 14일: 현장조사 및 공사시행
- '14년10월22일 ~ 10월 23일: 도로교통공단 합동 현장점검
- '14년10월28일: 공사 최종준공(예정)

□ 사업효과

- 송원초 어린이보호구역 내 보행환경 개선
- 주변환경 정비를 통해 교통사고를 예방하고 주민편의 증진

□ 향후계획

- 주기적인 현장점검으로 하자발생 여부 확인 및 보완
- 2015년 어린이보호구역 확대지정 필요구간 현장조사 실시

붙임 위치도 및 사진대지 1부. 끝.