



문서번호	공원녹지과-786
결재일자	2015. 1. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	조경팀장	공원녹지과장	도시관리국장	
이상철	배남현	권세동	01/23 윤호중	
협조				

2015년 물을 이용한 친수공간 정비사업 추진계획

2015. 1



성 동 구

2015년 물을 이용한 친수공간 정비사업 추진계획

도심지 시민과 차량의 이동이 많은 우리구 관내 가로변의 노후된 수경시설을 정비하여 쾌적하고 청량한 가로경관을 유지하여 시민들에게 휴식공간으로 제공하고자 함.

추진방향

- 노후된 수경시설의 설비, 연못, 조형물의 내구성과 성능 향상
- 수경시설 주변 휴게시설 등을 재정비하여 주민 편의 제공

사업개요

- 대 상 지: 군자교 녹지대 수경시설 등 2개소(용답토속공원)

수경시설 명칭	위 치	이력	물의 모습 및 수조유형	규모 (㎡)	급수원	보조시설
군자교 녹지대 분수대	용답동 237	설 치 1996년 재정비 2010년	분수형, 안개형	200	지하철 유출수	우기 감지 시스템
용답토속공원 분수대	용답동 223	설 치 2009년	연못, 물레방아	75		

- 사 업 비: 46백만 원(시비 40백만 원, 구비 6백만 원)
- 사업내용: 노후 수중펌프 교체, 노후 배관 교체, 등이자 교체

추진일정

- 2015. 1. ~ 2.: 도면작성용역 발주
- 2015. 3. ~ 4.: 서울시 설계심의, 공사발주 및 시행
- 2015. 4. ~ 5.: 공사착공 및 준공

사업효과

- 주 경관 지점의 뷰포인트를 살려 성동구 이미지 제고
- 노후 수경시설 재정비로 안전, 성능과 경관미 향상

■ 행정사항

- 설계용역은 도면작성 중심으로 성과품 작성 후 시 심의
- 공사착공 후 가급적이면 5월 이전에 공사준공 추진

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.