

연 번	관련부서	담당관	1차 의견사항	조치계획내용
			<p>형태로 설치하고, 자전거 편의시설로서 훼손방지용 CCTV와 공기 주입기도 자전거주차시설과 함께 설치하기 바람</p> <ul style="list-style-type: none"> - 그 외 편의시설로서 도난 및 방치에 관한 경고문, 주차입출고 방법(도난을 고려한 이중문음 안내 등), 주행 시 보행자 및 교통약자에 대한 양보주의 등 에티켓, 도로교통법상 차로서 자전거의 기본안전수칙에 대한 내용의 안내표지도 함께 설치하기 바람 <p>3. 적용규칙 및 지침/매뉴얼</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자전거 이용시설의 구조·시설기준에 관한 규칙 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼 	
18	주거정비과	재개발관리팀 신광현 주무관	<ul style="list-style-type: none"> • 한남3재정비촉진구역 사업시행인가관련 우리부서로 협의요청하신 국·공유지 무상양도 및 정비사업시행등에 대해여는 우리시 재정비촉진구역 담당부서인 주거사업과로 협의토록 조치하여 주시기 바랍니다. 	
19	조경과		<p>1. 조경계획 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> - 은행나무 198주 식재 계획에 대해서는 은행 열매로 인한 민원발생 예방차원에서 숫나무를 선택 식재하는 방안 검토(조경식재 계획 도면에 표기 관리) - 자작나무 489주 식재 계획에 대해서는 꽃가루알레르기 유발여부 등을 면밀 검토 시행 - 4-1, 4-2BL(블럭)을 제외한 나머지 1, 3, 5, 6, 7BL(블럭)에 대하여 누락된 옥상녹화(식재) 계획도 및 단면도 보완 제출 	<p>1. 조경계획 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> - 은행나무(숫나무)로 표기하겠음 - 자작나무를 타수종으로 변경하겠음 - 옥상녹화 계획도 및 단면상세 보완하겠음

연 번	관련부서	담당관	1차 의견사항	조치계획내용
			<p>2. 기타 권고사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 법정 조경계획 면적 42,875㎡ 외 추가 확보한 조경면적 44,758㎡에 대하여 1㎡당 교목 0.2주 식재 기준을 적용한 수목식재 계획(변경)수립 방안 검토 (현재 계획) 87,633㎡(42,875㎡ + 44,758㎡), 교목 9,755주 (변경 검토) 87,633㎡ × 교목 0.2주(㎡당) = 교목 17,527주 (수량 증가) 교목 17,527주 - 교목 9,755주 = 교목 7,772주 - 단지내 놀이터 및 어린이집 주변 식재계획에 대해서는 자연학습도모 차원에서 다양한 수목 및 초화를 소량씩 식재하는 방안 검토 - 옥상녹화 계획에 대해서는 조경면적에 반영하여 향후 유지관리상 책임성 담보 필요 ※ 현재 옥상녹화 계획 면적은 26,908㎡이며 조경계획 반영 면적은 0㎡(미반영) - 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 - 환경 - 자료실 - 공원 - 70번, 72번 참조) - 벽면녹화 관련 서울시 도시구조물 벽면녹화 기법 반영 설계(서울시 홈페이지 - 환경 - 자료실 - 공원 - 공지 참조) - 의자, 체육시설 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드 북 참고 (홈페이지 주소 http://sgpd.seoul.go.kr/) 	<p>2. 기타 권고사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교목 수량을 17,780주(인정수량)으로 증가하였음. - 놀이터 주변에 다종의 수목 및 초화를 식재함. - 교목 식재가 불가한 옥상이 있기 때문에 조경면적에 옥상녹화 면적을 산입하는 것은 어려울 것으로 판단되며, 옥상녹화 계획도 내에 식재수량 및 면적을 표기함으로 유지관리상 책임성 담보가 가능하도록 하였음. - 옥상녹화 단면을 가이드라인을 반영하여 작성함. - 현재 벽면녹화 기법은 겨울철 관수가 어려워 하자 발생률이 높기 때문에 동절기 관수가 가능하고 빗물을 이용할 수 있는 공법을 채택하였음. - 의자, 체육시설 등의 제품은 신규 설치시 해당 디자인을 참고 하겠음.