

주요 심사내용

■ 공사명 : 우이천 생태복원 및 녹화사업

■ 사업개요

위 치	강북구 변동 612-3일대 (우이천제방 - 한천로 사면)
공사개요	- 철거공 : 수목(철쭉 외 4종), 돌계단 1개소, 수목전정 - 식재공 : 산사나무 외 13종, 무궁화 이식 - 시설물 및 포장공 : 목재계단 1개소, 인조화강블럭포장, 경계석 설치, 자연석 놓기
공사기간	2018. 5 ~ 2018. 6

■ 심사평가 결과

- 설계금액 : 279,500천원
- 심사금액 : 277,232천원
- 절감액 : 2,268천원
- 절감률 : 0.81%

■ 주요 심사내용

구분	심사내용
내역서	1. 2)지피류 및 기타 백합(나보나) 및 (바리톤) 수량 수정
일위대가	1. no.40 인조화강석블럭포장 : 조경공사 적산기준 품 적용 2. no.41 녹지경계석 : 수량 수정 3. no.42 돌계단철거 : 조경유용석 설치 품의 50% 적용 4. no.56 경계블럭설치 : 조경공사 적산기준 품 적용
자재조서	1. 화강석경계석 단가 조정(150x150x1000 -> 100x100x1000) 2. 수목보호판 및 수목받침틀 단가 조정

■ 기타 사항

- 계약심사된 금액은 임의로 변경 할 수 없으며, 계약심사 결과에 이의가 있으면 재심사요청 가능합니다.
- 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 공법 및 단가 등이 있으면 자체 반영하시기 바랍니다.
- 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인 후 사업 발주하시기 바랍니다.
- 작업조건, 규격, 할증 등을 명시하여 향후 정산이 가능토록 내역서 작성바랍니다.
- 관급자재, 이전비 및 기타는 심사 제외(관련 기관과 협의 및 별도 검토 후 시행)