나라를 지킨 그분들의 꿈이 지금 우리의 손으로 이루어집니다

서울주택도시공사

수신 서울특별시장(서남권사업과장)

(경유)

제목 공항철도 마곡나루역 개통 관련 주변공사 완료시기 회신

1. 서남권사업과-5626호(2018.6.27.)와 관련입니다.

2. 공항철도 마곡나루역 개통과 관련, 우리공사에서 시행 중인 주변공사의 완료시기를 아래와 같이 회신합니다.

○ 마곡나루역 주변공사 완료시기

구 분	시 설 명	공 정 율 (18.6.30.기준)	공사완료 시기	비 고
공항철도 마곡나루역 1번출입구	연결녹지5호	5% (연결녹지5호 구간)	2018년 9월말	
공항철도 마곡나루역 2번출입구	서울식물원	80%	2018년 9월중순	
공항철도 마곡나루역 3번출입구	서울식물원	80%	2018년 9월중순	
공항철도 마곡나루역 4번출입구	마곡광장	79%	2018년 8월말	임시사용승인(9월 말 예정) 완료 후 사용가능

붙임 공항철도 마곡나루역 주변 공사현황. 끝.

서울주택도시공사 사장

부 원 **서기영** 서울식물원사업부(TF)장 **조상권** 마곡위례스마트전결 07/04 사업단장 **김익성**

협조자 조경사업부장 **한인철** 건축사업부장 **조진래**

시행 서울식물원사업부(TF)-2391 (2018.07.04.) 접수 서남권사업과-5910 (2018.7.4.)

우 06336 서울특별시 강남구 개포로 621 / www.i-sh.co.kr

전화 02-3410-7731 /전송 02-3410-7727 / jeon@i-sh.co.kr / 비공개(5)