서울특별시농수산식품공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 **『가락시장 채소2동 임시휀스 설치공사』준공 정산**

1. 건설공사팀-39호(가락시장 채소2동 임시휀스 설치공사 시행,2018.1.18), 건설공사팀-636호(가락시장 채소2동 임시휀스 설치공사 계약기간 연장 시행,2018.6.7), 건설공사팀-1119호(「가락시장 채소2동 임시휀스 설치공사」제2회 설계변경 및 계약변경 시행,2018.10.15),DH2019-01-04-01호(「가락시장 채소2동 임시휀스 설치공사」 준공계 제출,2019.1.4)와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련하여 아래와 같이 『가락시장 채소2동 임시휀스 설치공사』의 준공정산을 시행하고자 합니다.

가. 계약현황

구 분	내 용	비 고
사 업 명	가락시장 채소2동 임시휀스 설치공사	
시 공 사	(주)두호	
계약금액	₩46,445,300원(부가세포함)	
공사기간	'18. 1. 12 ~ '19. 1. 6	준공일 : `19.1.4

나. 준공 정산금액 : ₩43,230,000원(감3,215,300원)

다. 정산내용 : 산재보험료외 8건 증빙서류 미제출

라. 정산 세부금액 (단위:원)

구 분	당 초	준 공	비 고	
산재보험료	602,544	-	감 602,544	증빙서류 미제출
고용보험료	134,413	-	감 134,413	
국민건강보험료	239,423	-	감 239,423	
국민연금보험료	350,685	-	감 350,685	
노인장기요양보험료	15,682	-	감 15,682	
산업안전보건관리비	897,824	-	감 897,824	
환경보전비	94,142	-	감 94,142	
하도급지급보증수수료	25,418	-	감 25,418	
건설기계대여금지급 보증서발급수수료	34,519	-	감 34,519	

마. 기 타(공사계획관련)

- 공사계약은 46,445,300원이며 당초 계약 36,666,080원은 현대화사업비로 가설휀스 존치기간 연장에 따른 추가비용 9,779,220원은 공사 비용 투입.

(단위:원)

구 분	계약금액	현대화사업비	공사분	비 고
금 액	46,445,300	36,666,080	9,779,220	가설휀스 존치기간 연장

첨 부 1) 준공정산 합의서 1부
2) 준공정산 내역서 1부. 끝.

부장 백정환 팀장 강성규 건설안전본부장 임창수

협조자

시행 건설공사팀-67 (2019.01.14) 접수 ()
우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / www.garak.co.kr
전화 02-3435-0569 전송 02-3435-0557 / 2009083@garak.co.kr / 공개