DDP 시설 개보수 PROJECT

계획
실행
검수 및 운영
결과보고 및 마무리

2017.11.10

구분	분야	추진사업	사업위치	추진내용요약	세부추진내용	추진일정	예산(단위:천원)			
						5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 (1주 2주 3주 4주 5주)	민간사업비	기부금	자체예산	미확보
시설관리팀	미디어	M1 미디어보드 구축	야외 M1입구	○ M1 미디어 신규 구축 ○ DDP 옥외 미디어 키오스크 설치(10EA)	1. 사업계획수립 및 업체선정		-	500,000	-	-
					2. 사업대상자와의 협의					
					3. 시설물 구축					
					4. 시스템 운영 교육					
					5. 검수 및 시스템 안정화					
	전기기계보안	잔디사랑방 기반시설 구축	잔디사랑방	○ 공사추진 협의중	1. 전원설비 보강		220,000	-	-	-
					2. 위생설비 보강					
					3. 공조 및 급탕설비 보강					
					4. 출입통제 시스템 설치					
	조경	잔디언덕 관수시설 구축	잔디언덕	○ 잔디언덕 관수시설 설치 및 배관 보수 ○ 양잔디 2,170㎡ 재보식	1. 사업계획수립 및 과업설정		100,000	-	-	-
					2. 입찰공고 및 업체선정					
					3. 착공-철거 및 터파기					
					4. 스프링클러 설치					
					5. 잔디식재					
					6. 방역 외 조경관리					
					7. 잔디 활착관리(보행로 통행가능)					
					8. 준공검수 및 하자보수, 정산					
	전기	전시 행사장 대용량 전원설치	디자인거리 어울림광장	○ 디자인거리 및 어울림광장 대용량 분전함 신설작업	1. 사업계획수립		100,000	-	-	-
					2. 설계 및 감리 용역					
					3. 입찰 및 계약					
					4. 공사 진행					
					5. 준공 및 정산					
		디자인장터 조명교체	디자인장터 천정부	○ 디자인장터 리뉴얼 오픈에 따른 공용부(복도) 조명 LED교체 및 조도개선 작업 ○ 원형조명 LED교체, LED다운라이트 신설공사	1. 타기관 벤치마킹 및 사업계획 수립		-	-	-	22,000
					2. 업체 선정 및 테스트					
					3. 공사 진행					
					4. 준공 및 정산					
	건축	주요 대관,전시공간 도장공사	알림터 1층 로비,둘레길 둘레길 쉼터, 알림2관, 조형계단, 디자인장터	○ 알림터 1층 로비 도장완료 ○ 알림2관 바닥, 둘레길 벽체 및 바닥, 조형계단, 디자인장터 벽체, 둘레길 쉼터 등 도장 진행	1. 사업계획수립 및 입찰공고,업체선정		150,000	-	-	-
					2. 알림2관 바닥 도장					
					3. 둘레길 도장					
					4. 조형계단 도장(매주 월요일 작업)					
					5. 디자인장터 도장					
					6. 둘레길 쉼터 도장 - 완료					
		공원부 노출콘크리트 보수공사	공원부	○ 총면적 7,600㎡ 중 3,800㎡ (전체면적 1/2 시공) ○ 이간수문전시장(2,400㎡)은 시공사 하자보수 진행 ○ DDP구역 노출콘크리트 훼손부분 20~30개소 보수	1. 사업계획수립 및 입찰공고,업체선정		400,000	-	-	-
					2. 동대문운동장 기념관 보수					
					3. 갤러리문 노출콘크리트 보수					
					4. 동대문역사관 보수					
					5. LED장미정원 주변부 보수 - 완료					
		철골 구조안전 모니터링	캔틸레버보 메가트러스	○ DDP 시공당시 설치된 무선계측기를 활용한 캔틸레버보 메가트러스 구조안정성 검토	1. 연세대학교 업무협조요청 및 사업계획 수립		-	-	27,850	-
					2. 철골 모니터링 실시					
					3. 결과도출 및 보고서 작성					
	전체	노후화 시설 개선	알림관 파워박스 전원시설	알림1,2관	○ 알림1, 2관 바닥 파워박스 보수 및 방수작업 안전점검	정산	20,000	-	-	-
			안전 및 공용시설	전구역	○ 야간 보안구역 출입통제 시스템 보강	정산				
					○ 종합상황실 장비 운영컴퓨터 노후화에 따른 교체	정산				
					○ 야외행사 증가 및 기존 차단봉 노후화에 따른 50EA 제작	정산	50,000	-	-	-
			안내사인	전구역	○ 외각 돌출사인 10개소, 친절센터 안내사인 보강	정산				
					○ 치안센터 벽체사인 4면 교체	정산				
					○ 시각장애인 안내사인 8개소 훼손 보수	정산	23,000	-	-	-
			건축시설 보수공사	어울림광장,8거리 배움터,친절센터	○ DDP내 공간서비스 품질개선을 위한 시설공사 진행 - 석재실란트보수, 8거리 무소음 트렌치 보강 등		22,000	-	-	-
			조경 개선사업	공원부	○ MOU를 통한 창조알 공원 훼손부 보식공사	. MOU체결 및 보식공사 진행	21670	-	-	-
					○ 집수지 개선을 위한 수생정원 조성공사	. 수생식물 및 화분 설치, 연간운영	18870			
					○ 공원부 개선을 위한 국회처 기증수목 이식공사	. 기증수목 분뜨기 작업 및 이식, 연간특별관리	21700			
					○ 공원부 훼손부 연간 보식공사	. 공원부 훼손부에 대한 관목, 초화류 보식공사			20,000	
			주차장 시설	친절센터	○ 웹할인 구축(90계정), 워크스테이션급 서버 구축	웹할인 도입	12,000	-	-	-
			공조기 덕트보수	기계실	○ 공조덕트 철거 및 보수(20M)		14,300	-	-	-
			간이정화조 펌프교체	정화조	○ 수중 스프르트 펌프 4대 교체		18,000	-	-	-
			노후화 시설 설비 교체	기계실, 자동문	○ 쾌적한 환경유지를 위한 냉난방 시설 보수 및 유지보수 자재 확보		81,700	-	-	-
운영팀	통신	행사시설 장비 개선	알림2관, 살림터 2층 북세미나실, 미디어룸, 세미나실 등	○ 알림2관 조명바턴 설치 공사 (완료) ○ 빔 프로젝터 엘리베이션 공사 (완료) (북세미나실, 미디어룸, 세미나실) ○ 빔 프로젝터 램프 교체 - 1차 빔 프로젝터 램프 교체 (완료)	1. [바턴공사] 사업계획수립 및 업체선정		70,000	-	-	-
					2. [바턴공사] 착공-기존 바턴 철거					
					3. [바턴공사] 알림2관 조명바턴 설치					
					4. [빔 프로젝터] 사업계획수립 및 업체선정					
					5. [빔 프로젝터] 착공- 기존 엘리베이션 철거					
					6. [빔 프로젝터] 엘리베이션 확장 설치					
					7. 빔 프로젝터 램프 교체					
		CCTV 보강공사	공원부	○ 동대문역사문화공원부 CCTV 교체, 이전 및 신규 설치 ○ 입찰 완료에 따른 공사 시작('17.06.19~07.11)	1. 사업계획수립		54,000	-	-	-
					2. 입찰 공고 및 업체 선정					
					3. 착공-CCTV 철거					
					4. CCTV 교체 및 신규 설치 작업					