공사예정공정표

- Working Day : 5日/주
- 동절기 공사중지기간 미반영
공기 : 착수 후 1153일간(공휴일 및 우천일 포함)

공사명	공 종	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	비 고
		30	61	92	121	152	182	213	243	271	302	332	363	393	424	455	483	514	544	575	605	636	667	697	727	757	788	819	847	878	908	939	969	1000	1031	1061	1092	1122	1153	
		10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	
건축공사	가설공사, 철거공사	착공/가설사무실, 가설울타리, 철거공사 임시동력, 경계측량, 세륜시설등 공사준비																									공통가설공사										비계해체공사		
	기초 및 파일공사											지내력시험, 파일항타, 기초터파기																												
	철근콘크리트공사														기초철근콘크리트타설	1층 골조공사																	무근콘크리트타설							
	철골공사															지하2층 골조공사	지하1층 골조공사	1층 골조공사	2층 골조공사	3층 골조공사	4층 골조공사	5층 골조공사	지붕/옥탑 골조공사 외부 철골공사																
	외벽 및 지붕공사																														외벽 및 지붕공사							
	조적공사																														조적공사 및 단열미장재공사							
	미장공사																														미장공사							
	방수공사																														방수공사							
	석재, 타일, 목공사																														석재 및 타일, 목공사							
	금속공사																														금속공사							
	수장공사																														수장공사							
	창호공사																														창호공사							
	흄통 및 기타공사																														흄통 및 기타공사							
	유리공사																														유리공사							
	도장공사																														도장공사							
	잡공사																																	입주청소		준공청소, 검사		
토목공사	토공사	공사준비															터파기, 잔토처리																							
	우수공사																						우수공사 (맨홀, 빗물받이, U형측구설치)																
	포장공사																														포장공사 (아스팔트 및 인도포장, 잔지)							
	부대공사																폐기물처리, 부대조성																			부대공사 (주차장LINE작업 등)					
																																					사용전 검사		
조경공사																																					조경공사		
																																					사용전 검사	시운전 및 현장정리	
기계설비공사	장비 설치공사	기계 및 소방 도서검토		기계 및 소방 SHOP DWG.작성															옥외배관공사				기존 기계실에서 인입 및 동력분 설치 기존기계실 배관공사					리프트설치												
	옥외배관공사																																							
	급수, 위생배관공사																																			급수, 급탕, 오배수배관공사, 위생기구 설치공사						
	냉난방 배관공사																																			냉난방배관공사						
	공조덕트설치																																			전열환기 및 덕기덕트 설치공사						
	가스 배관공사																																			특수가스, 압축공기배관공사						
	자동제어 설치공사																																			자동제어 설치공사						
	소화 배관공사																																			소화배관공사						
	소화장비 설치공사																																			소화장비설치						
																																						사용전 검사	시운전 및 현장정리	
전기설비공사	접지 및 피뢰설비	매설물, 기로등 철거 및 이전		접지공사													PIT 배관	지하2층 골조배관	1층 골조배관	2층 골조배관	3층 골조배관	4층 골조배관	5층 골조배관					3층 골조배관	지붕 골조배관	케이블 인입공사 및 케이블 포설										
	배관공사			옥외배관공사												지하2층 골조배관															분전반 제작		수배전반 제작설치공사						
	전력간선 설비공사																														배관공사 및 배선공사		노출배관공사 / 피뢰침설치공사					
	동력 설비공사																														배관공사 및 배선공사		기구 부착공사					
	전열 및 전등 설비공사																														CABLE 설치공사		동별 CABLE설치공사					
	CABLE TRAY 설치공사																														태양광발전 설비공사		설치 및 시험					
	태양광발전 설비공사																																				준공전검사	시운전 및 현장정리	
통신설비공사	옥외 통신간선 설비공사	매설물, 가로등 철거 및 이전		접지공사																																				
	배관 설치공사			옥외배관공사																																				
	CCTV 설비공사																														솔라브 배관공사							
	TV 및 방송장비 설치공사																														CCTV배관 및 설치공사		간선배관공사					
	CABLE TRAY 설치공사																														배관공사 및 배선공사		배관, 배선, 장비부착공사					
																															CABLE 설치공사		CABLE 설치공사					
																																					사용전 검사	시운전 및 현장정리	
소방설비공사	소방전기 배관공사																														솔라브 배관공사		간선배관공사					
	배선 및 케이블 입선공사																														배선 및 케이블 내열용 전선입선							
	자탐기구 부착공사																																			자탐기구 부착(발신기, 유도등, 감지기)						
																																					사용전 검사	시운전 및 현장정리	
보할	월별																																							
	누계																																							

주) 상기 일정은 현장여건과 공사 진행사항에 따라 변경될 수 있음